

Características de la obra:

Construcción de 2 corredores: C13 (23.66 km) y C03 (16.24 km). Material rodante: 51 autobuses tipo padrón.

Ubicación: San Luis Potosí.

Ente Regulador: Red Metropolitana de Transporte Sustentable.

Inicio de obra: Septiembre de 2019 (Corredor 3)

Conclusión: Diciembre 2021 (Corredor 3)

Puesta en marcha: Por determinar

Avance global al 22 de febrero 2022	
Avance físico:	40 %
Avance financiero:	13.2 %

Situación actual: En proceso de actualizar el ACB, para mantener la vigencia en Cartera y evitar la depuración. El Gobierno del Estado contempla concluir la obra civil del corredor 3 en 2021 y con ello iniciar la obra del corredor 12.

En marzo se envió oficio al Estado informando que debe actualizar el ACB

En proceso la adquisición de 11 autobuses tipo padrón de entrada baja con capacidad para 101 pasajeros.

El proyecto actualmente no cuenta con vigencia en cartera, se le informa al estado por diversos medios sin obtener respuesta.

Inversión Acumulada: 89.1 mdp

Beneficios:

Atenderá una demanda de 733 mil pasajeros

Tiempo de recorrido:

Corredor C12: 71 minutos

Corredor C03: 39 minutos



Datos relevantes	
Registro en cartera	15093110002
Proyecto ejecutivo	Concluido
Derecho de vía	Concluido
MIA	Concluido
Financiamiento (%)	Estatat: 31.9% FONADIN: 24.1% Privado: 44.0%