

Características de la obra:

La obra consiste en la construcción de dos cuerpos nuevos, de los cuales se construyeron en 24.0 km dos cuerpos nuevos de 10.5 m cada uno para alojar cuatro carriles de circulación separados por una franja central de 10.0 m y 6.6 km en un solo cuerpo de 21.0 m para alojar cuatro carriles de circulación.

TRABAJOS FALTANTES OBRA DE DRENAJE

MONTO Y META TOTAL	5,066.3 MDP	30.6 km
EJERCICIO FONADIN	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2019	4,898.2	30.6
2020	17.7	0.0
2021	26.5	0.0
2022	21.9	T.F. Obra de Drenaje
2023	102.0	0.0

Avance Global al 28 de febrero de 2022		
Avance físico (%):	99.8	
Avance financiero (%):	97.6	

Estrategia de construcción:

Primera Etapa Km 0+000 al km 23+700

• Concluido y en operación.

Segunda Etapa Km 23+700 al km 30+600

• Sustitución de obra de drenaje, con avance del 93.9%, se estima concluir en marzo de 2022.



• "Programa de Reforestación Funcional", trabajos en proceso, con periodo de ejecución del 01 de septiembre al 15 de diciembre de 2022.

Beneficios:

- Enlaza la Carretera Coatzacoalcos Villahermosa con la Carretera Villahermosa – Escárcega, y una conexión con la Carretera Villahermosa – Cd. del Carmen.
- La población beneficiada de 1,906,909 habitantes de los municipios de Centro, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Cunduacán, Comalcalco, Cárdenas, Huimanguillo, Jalapa, Macuspana, Jonuta y Centla y las localidades aledañas al camino.
- Empleos: 5,890 Directos y 23,558 Indirectos.