

Características de la obra:

- **Tramo: Ozuluama – Tampico:** Ampliación de 7.0 a 10.5 m de ancho de corona del cuerpo existente y construcción de un cuerpo nuevo de 10.5 m para alojar 4 carriles de circulación, dos por sentido.

MODERNIZAR 54.5 KM Y 1 PUENTE		
MONTO Y META TOTAL	1,875.0 MDP	54.5 km y 1 Puente
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2021	687.3	28.8 km (Cpo. Nuevo) y 1 Pte.
PEF 2022	250.0	5.7 km
Posterior 2022	937.7	20.0 km
Avance Global al 28 de febrero de 2022		
Avance físico:		37.1 %
Avance financiero:		36.6%
Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible	
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente hasta 2024 (11096500018) En proceso transferencia de recursos por 200.0 mdp ante la UI - SHCP.	
Legal (Derecho de Vía)	Disponible	
Ambiental	En trámite obtención de la MIA ante SEMARNAT, por parte de la DCP	
Social	Sin problemática	



Beneficios

- Mejora la interconexión de las Carreteras Federales MEX-70, y MEX-180.
- Se mejora el acceso a los Puertos de Tampico y Altamira.
- El tramo concesionado Tuxpan – Ozuluama se encuentra terminado y en operación.
- Se beneficia a una población de 331,879 habitantes de los Municipios de Ozuluama, Tampico Alto y Tampico.
- Se generan 4,636 empleos directos y 18,543 indirectos.