## GRO. Costa Chica. Carretera Acapulco - Huatulco (Tramo: El Cayaco - Lím. de Estados Gro./Oax.) COMPROMISO PRESIDENCIAL



## Características de la obra:

- El Cayaco San Marcos: Ampliación de 7 a 21 m. de ancho de corona en 12.2 km y de 7 a 12 m. en 38.4 km.
- San Marcos Las Vigas: Ampliación de 7 a 21 m. de ancho de corona en 2.4 km y de 7 a 12 m. en 25.9 km. Concluida y en operación.
- Las vigas Lim. Edos. Gro./Oax.: La carretera opera a 7 m. de ancho en una longitud aproximada de 123.2 km.

SCT TIENE EL COMPROMISO DE MODERNIZAR 202.1 KM		
MONTO Y META TOTAL	4,184.0 MDP 202.1 KM	
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN ( mdp )	META ( km - estructura )
Hasta 2021	1,563.2	75.5 y 2 Entr.
PEF 2022	50.0	3.4 km
Posterior a 2021	2,570.8	123.2

/ (Valide Cidbal at 20 de 1851el 0 de 2022		
Avance físico:	<b>37.3</b> %	
Avance financiero (mdp):	<b>37.7</b> %	

Avance Global al 28 de febrero de 2022

Elementos TELAS		
<b>Técnica</b> (Proyecto Ejecutivo)	En elaboración por parte de la DCP, se espera contar con el mismo en la 1ªQN de marzo de 2022	
Económica (Registro UI- SHCP)	En proceso de revisión por la UI-SHCP, (solicitud: 69199).	
<b>Legal</b> (Derecho de Vía)	En Litigio de 2.8 km por demanda del DDV histórico y en verificación del DDV una vez se cuente con el Proyecto Ejecutivo de tramo faltante (123.2 km)	
Ambiental	En evaluación la MIA por parte de SEMARNAT, se espera contar con la misma en marzo de 2022.	
Social	Continúan reclamos de los afectados en los km 27+400 y 27+620.	



## **Beneficios:**

- Reducción de los tiempos de recorrido y aumento en velocidad de operación de 50km/hr a 90km/hr.
- Población beneficiada: 914,869 habitantes en los Municipios de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Copala, Cuautepec, Marquelia, Juchitán y Cuajinicuilapa.