

Características de la obra:

- Esta ubicada en los municipios de Minatitlán e Hidalgotitlán del estado de Veracruz, cuenta con una longitud total de 32.0 km y opera como un camino pavimentado de 6.0 m de ancho, en muy malas condiciones.

MODERNIZAR A 7.0 M DE ANCHO 32.0 KM, DEL KM 0+000 AL KM 32+000.

MONTO Y META TOTAL		259.5 MDP	32.0 KM
EJERCICIO FISCAL		ASIGNACIÓN (mdp)	META (km)
2021	PEF	124.9	15.7
	Plurianualidad	67.1	16.3
2022	Plurianualidad	57.2	
	PEF	10.3	Trabajos complementarios

Avance Global al 28 de febrero de 2022

Avance físico: **67.8 %**

Avance financiero: **74.0 %**

Elementos TELAS

Técnica (Proyecto Ejecutivo)	100.0 %
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente (20096500002)
Legal (Derecho de Vía)	100.0 %
Ambiental	MIA 100.0 %, CUS 100 % (autorización provisional)
Social	Sin problema



- Se contrató de manera plurianual 124.2 mdp, con periodo de ejecución del 15 de octubre de 2021 al 10 de agosto de 2022.

Beneficios

- La población beneficiada es de 6,017 habitantes de las cabeceras municipales de Minatitlán e Hidalgotitlán y localidades aledañas al camino.
- Se reducirá el tiempo de recorrido de 1 hora a 24 minutos.