AUTOPISTA GUADALAJARA - COLIMA. TR. LIM. COL/JAL-ENT. SAYULA



Características de la obra:

 Ampliación de 2 a 4 carriles en 16.5 kilómetros de longitud, del Km. 103+510 al 120+000 en el Estado de Jalisco.

OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN				
MONTO Y KILÓMETROS TOTALES	2,798 MDP SIN IVA	3,246 MDP CON IVA	16.5 KM	
Hasta 2021	2,704	3,137	15.85	
2022	94	109	0.65	

Avances acumulados al 28 de febrero 2022				
Avance físico:	2,717 MDP	3,152 MDP	97. 1 %	
Avance financiero:	2,717 MDP	3,152 MDP	97. 1 %	

-La Concesión, fue con la finalidad de Construir, Operar, explotar, conservar y mantener el tramo de carretera, puentes y accesos que comunican las poblaciones de Acatlán, Usmajac, Cd. Guzmán, Atenquique, San Marcos, Tonila, Aeropuerto de Colima y Entronque Trapiche en el Estado de Jalisco, Concesión por 60 años, a partir de la firma del Título de Concesión.



· Beneficios:

- Aumentar la seguridad vial, al reducir los accidentes principalmente en maniobras de rebase, al contar con una vía de 4 carriles y altas especificaciones.
- Eliminar cuellos de botella en la ruta ocasionados por vehículos pesados que circulan a baja velocidad.