

Características de la obra:

El proyecto consiste en la ampliación y modernización de la carretera Estación Don – Nogales consiste en ampliar los cuerpos existentes de 7.0 m (cuerpo "B") y 9.0 m (cuerpo "A") a una sección de 10.5 m cada cuerpo, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos interiores de 1.0 m y exteriores de 2.5 m.

MODERNIZAR 5.5 KM		
MONTO Y META TOTAL	19,772.5 MDP	651.7 km
EJERCICIO	ASIGNACIÓN	META (km -
FONADIN	(mdp)	estructura)
Hasta 2019	18,051.9	641.7
2020	495.6	4.3
2021	25.9	0.2
2022	380.0	5.5
2023	819.1	0.0

Avance Global al 28 de febrero de 2022		
Avance físico (%):	99.2	
Avance financiero (%):	93.9	

Estrategia de construcción:

- Concluido y en operación 646.0 km.
- Tramo Magdalena de Kino-Nogales del km 209+000 al km 236+000, la empresa Talwiwi reinició los trabajos el día 17 de febrero, se espera resolución de nulidad lisa y llana sobre el Inicio de Procedimiento de Rescisión Administrativa de Contrato.
- A la fecha, falta por modernizar 3.9 km ambos cuerpos en la zona del Pueblo Yaqui, que por problemas sociales no se ha podido realizar; una vez que se logre tener acuerdos con la comunidad Yaqui entre autoridades del Gobierno del Estado y de la SCT, se podrán realizar los trabajos.



Beneficios:

Esta obra brinda a los usuarios mayor seguridad y mejor operación.

- La población beneficiada de 2,723,336 habitantes de los municipios de Navojoa, Cd. Obregón, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Benjamín Hill, Santa Ana, Magdalena de Kino, Caborca, Imuris y Nogales y las localidades aledañas al camino.
- Se reduce el tiempo de recorrido de 8 horas a 6 horas.
- Empleos: 25,067 Directos y 100,268 Indirectos.