## TABS. Construcción y Ampliación de la Carretera Estación Chontalpa – Ent Autopista Las Choapas – Ocozocoautla (Estación Chontalpa – Ocozocoautla)




## Características de la obra:

Modernización de 7.0 km de la carretera existente de 7.0 a 12.0 m. de ancho de corona y la construcción de 16.3 km de un cuerpo nuevo de 12.0 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos exteriores.

MODERNIZAR 23.3 KM, 5 PUENTES, 2 ENTRONQUES, 1 PIV Y OBRA COMPLEMENTARIA		
Monto y Meta total	1,567.6 MDP	23.3 km, 5 Puentes, 2 Entronques, 1 PIV y Obra Complementaria.
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN ( MDP )	META ( km - estructura )
Hasta 2021	1,086.2	23.3 km, 30% Entronque y 5 Puentes, O.C.
PEF 2022	307.9	70% Entronque, 1 Entronque, 1 PIV y Trabajos Faltantes.
Posterior a 2022	173.5	-

Avance Global al 28 de febrero de 2022		
Avance físico:	90.0 %	
Avance financiero:	<b>72.4</b> %	

Elementos TELAS		
<b>Técnica</b> (Proyecto Ejecutivo)	Proyecto validado completo	
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente hasta 2022 (06096470005)	
<b>Legal</b> (Derecho de Vía)	Sin problema	
Ambiental	Sin problema	
Social	Sin problema	



## **Beneficios:**

- Mejorará el traslado a las zonas turísticas de los estados de Tabasco y Chiapas.
- Se generan 1,822 empleos directos y 7,289 empleos indirectos
- Población Beneficiada: 186,841 habitantes de los municipios de Huimanguillo, Chontalpa y la Esperanza.