# Avance del PEF 2023 Subsecretaría de Infraestructura

Corte al cierre 21 de mayo de 2023





## PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Avance financiero (mdp)






Se cuenta con una inversión PEF 2023 modificada de 56,508.1 mdp y a la fecha se han ejercido 16,641.3 mdp, que representan un 29.4% del avance financiero global.




Así mismo, el calendario modificado acumulado de enero a mayo es de **19,992.2 mdp**, que representan un **35.4**% del PEF 2023 modificado.



Se tiene un saldo pendiente de ejercer en mayo de 3,350.9 mdp, que representan un 5.9% del PEF 2023 modificado.






34.813.8

## PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Corte 22 de mayo (mdp)



### PEF modificado 2023: 56,508.1 mdp




## PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Corte 22 de mayo (mdp)



## Calendario modificado acumulado de enero a mayo es de 19,992.2 mdp

Para el mes de mayo se tiene el siguiente escenario general:

- Del calendario de enero y febrero se han ejercido en su totalidad los recursos.
- En marzo, se han ejercido **6,006.5 mdp**, y queda un saldo de **2.0 mdp**.
- En abril se han ejercido 5,350.0
   mdp y se tiene un saldo pendiente de 414.3 mdp, de los cuales: 300.2
   mdp corresponden a la DGC, 47.2
   mdp a la DGCC, 2.4 mdp a la DGST y 64.5 mdp a la DGDFyM.
- El saldo total pendiente a ejercer al cierre del mes de mayo **2,934.6** mdp.



## PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Avance financiero por Dirección General



■ Programado ■ Ejercido

2,575.4

80.4 64.6

2,126.6

	PEF	PEF		Acumulado	о а Мауо		A	6,436.7			
Área	Original 2023	Modificado 2023	Programado	Ejercido al 22 mayo	Saldo del mes	Avance del mes	Avance global 2023				
Carreteras Federales	18,150.2	18,102.3	6,436.7	5,222.9	1,213.8	81.1%	28.9%	5,222.9	)	5,225.8	
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	8,803.5	2,984.6	2,481.9	502.6	83.2%	28.2%			9,225.6	
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,272.5	5,225.8	4,056.2	1,169.6	77.6%	24.9%			4,056	.2
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,148.5	2,689.3	2,689.2	0.1	100.0%	37.6%				
Servicios Técnicos	309.2	349.2	80.4	64.6	15.8	80.3%	18.5%		2,984.6		2,689.3 2,68
									2,481.9		2,00313 2,00
Subsector Carretero	49,785.3	50,676.1	17,416.8	14,514.7	2,902.0	83.3%	28.6%				
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	2,575.4	2,126.6	448.9	82.6%	36.5%				
Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	2,575.4	2,126.6	448.9	82.6%	36.5%				
Total SSI	61,659.7	56,508.1	19,992.2	16,641.3	3,350.9	83.2%	29.4%	DGC-CF	DGC-CRyA	DGCC	DGDC
		1 0									

## PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Reporte de Contratado vs Pendiente (mdp)




<u> </u>	PEF 202	3 (SICOP)		En proceso	por
Area	Original	Modificado	Contratado	de licitación	por licitar

Total SSI	61,659.7	56,508.1	47,515.9	5,208.4	3,783.8

Subsector Carretero	49,785.3	50,676.1	44,522.0	2,746.4	3,407.7
Carreteras Federales	18,150.2	18,102.3	16,317.0	450.5	1,334.8
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	8,803.5	6,873.2	314.9	1,615.4
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,272.5	14,252.0	1,936.6	83.9
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,148.5	6,788.4	-	360.1
Servicios Técnicos	309.2	349.2	291.3	44.4	13.5

Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	2,993.9	2,462.1	376.0
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	2,993.9	2,462.1	376.0





## PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Reporte de Comprometido vs Disponible (mdp)




<u>.</u>	PEF 202	3 (SICOP)	Comprometid o total en	Contratado sin registrar	En proceso	
Area	Original	Modificado		en sistema SICOP	de licitación	por licitar

Total SSI	61,659.7	56,508.1	40,005.2	7,510.7	5,208.4	3,783.8	

Subsector Carretero	49,785.3	50,676.1	37,885.4	6,636.6	2,746.4	3,407.7
Carreteras Federales	18,150.2	18,102.3	14,474.8	1,842.2	450.5	1,334.8
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	8,803.5	3,939.4	2,933.9	314.9	1,615.4
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,272.5	12,407.6	1,844.4	1,936.6	83.9
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,148.5	6,788.4	-	-	360.1
Servicios Técnicos	309.2	349.2	275.2	16.1	44.4	13.5

Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	2,119.8	874.1	2,462.1	376.0
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	2,119.8	874.1	2,462.1	376.0





## PEF 2023 de Recurso en proceso de comprometer (mdp)



Área / Concepto	Monto (mdp)	Comentarios				
Carreteras Federales	2,292.6	149.1 mdp para un Convenio de Reasignación al Gobierno del Estado de Baja California Sur, 450.5 mdp en proceso de licitación y 1,693.0 mdp Contratado en proceso de comprometer en SICOP.				
Caminos Rurales y Alimentadores	3,248.7	314.9 mdp en proceso de licitación y 2,933.9 mdp Contratado en proceso de comprometer en SICOP.				
Conservación de Carreteras	3,867.7					
K1500 Periódica de Tramos	1,691.1	Subprograma totalmente licitado, se estima tener todo contratado al 10 de junio				
K1501 Rutinaria de Tramos	579.8	Pendiente por licitar algunos Estudios y Proyectos se estima tener todo contratado al 10 de junio				
K1505 Reconstrucción de Puentes	390.7	Subprograma totalmente licitado, se estima tener todo contratado al 31 de mayo				
K1506 Puntos de Conflicto	250.0	Pendiente por licitar 4 obras, las ya licitadas se espera que estén contratadas al 31 de mayo				
K1531 Conserv Periódica y Rutinaria de Ptes	178.5	Subprograma totalmente licitado, se estima tener todo contratado al 31 de mayo				
K1532 Señalamiento Horizontal	394.4	Subprograma totalmente licitado, se estima tener todo contratado al 31 de mayo				
K1533 Señalamiento Vert. y Barrera de Prote.	57.2	Subprograma totalmente contratado.				
G003 Asociaciones Público-Privadas	326.0	Contratado en años anteriores, el monto corresponde al faltante por comprometer en el sistema SICOP				
Desarrollo Carretero	249.7					
K048 Liberación de derechos de vía	249.7	Derecho de Vía. Recursos para pagos de avalúos, peritos , resoluciones judiciales , derechos de vía , entre otros.				
Servicios Técnicos	64.9	<ul> <li>9.0 mdp Monto contratado que no se ha comprometido en SICOP</li> <li>42.4 mdp En proceso de licitación</li> <li>13.5 mdp Por licitar</li> <li>7.2 mdp Auscultación de la RCF Publicación de convocatoria programada 30 de mayo</li> <li>3.7 mdp Normas y manuales NIT Publicación de convocatoria programada 30 de mayo</li> <li>2.6 mdp Estudios y proyectos Publicación de convocatoria programada 30 de mayo</li> </ul>				
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	3,576.1					
K040	4.1	Se comprometerá para pago de servicio de energía eléctrica para las estaciones del Tren México Toluca				
K041	3,572.0	Se comprometerán 1,400 mdp para procesos de licitación para la ejecución del proyecto SIT-Chalco-Santa Martha (Centro SICT Estado de México) Se comprometerán 2,181.5 mdp para procesos de licitación del proyecto Ampliación del Tren Suburbano AIFA.				
TOTAL SSI	13,299.6					

## PEF 2023 de la Recurso Disponible (mdp)




Área / Concepto	Monto (mdp)	Comentarios
Carreteras Federales	1,334.8	
Obra	<u>815.8</u>	
Chiapas	406.9	Puente Rizo de Oro Prebases publicadas y publicación en la 2da quincena de mayo Se estima quede comprometido en junio de 2023.
Guerrero	225.7	Acapulco- Zihuatanejo En revisión por las partes, se estima quede comprometido en junio de 2023 y Acapulco-Huatulco, Tramo: Las Vigas- Lim. Edos. OAX./GRO. Se estima quede comprometido en junio de 2023.
Oaxaca	169.8	Acayucan- Ent. La Ventosa. En revisión del Proyecto por la DGC, costo previsto de trincheras 352 mdp Se estima quede comprometido en junio de 2023.
San Luis Potosí	13.4	Se estima quede comprometido en junio de 2023
Ajuste de Costos y Economías	46.0	Recurso contratado por comprometer en el SICOP por el CISCT.
Derechos de vía	436.6	Monto por comprometer: En proceso de Ejecución 185.6 mdp, por comprometer en oficinas centrales 203.3 mdp, transferencias en elaboración y en trámite 47.7 mdp
Estudios y Proyectos	36.4	Se estima quede comprometido en junio de 2023
Caminos Rurales y Alimentadores	1,615.4	
K031 Construcción y modernización	<u>277.1</u>	Partida de Supervisión del camino Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin, próximos a licitarse.
K037 Conservación y reconstrucción	<u>865.0</u>	Se estima licitar os recursos en el mes de junio e iniciar los contratos de julio y agosto.
K <mark>03</mark> 9 Estudios y proyectos	126.9	62905- Los centros pendientes de licitar
U004 Mejora a la Conectividad Municipal de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2023	346.4	Se encuentra en formalización los convenios de subsidios en Hgo, Nay, Pub, Son y Ver.
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	118.5	
041 Proyectos de Transporte Masivo e Pasajeros	118.5	Recursos para obra en el proyecto Chalco - Santa Martha.
Tota	al 3,068.8	



## DGC – Carreteras Federales Avance financiero



	P.P.		PEF	Acum	Avance		
Clave	Programa	Original 2023	Modificado 2023	Programado	Ejercido	Avance	global 2023
K003	Construcción y modernización	16,362.9	16,936.9	6,126.3	5,021.6	82.0%	29.6%
K033	Estudios y proyectos	500.0	500.0	90.6	37.0	40.9%	7.4%
K048	Liberación de derecho de vía	1,287.3	665.4	219.9	164.2	74.7%	24.7%
Total		18,150.2	18,102.3	6,436.7	5,222.9	81.1%	28.9%



Se autorizó una reducción de 4.2 mdp en Liberación de derecho de vía para juicios




## DGC – Carreteras Federales Avance físico-financiero de las Obras del Bienestar



	PE	F 2023 (md	p)	Av. físico	Av. físico
Obra	Modificado	Modificado Ejercido 14 Ejercido de mayo de n			global 30 abril (%)
VER. Ozuluama-Tampico	668	274	274	79.0%	82.9%
<b>SLP.</b> Cd. Valles-Tamazunchale	3,142	1,055	1,151	38.0%	41.1%
<b>GRO.</b> Las Vigas-Lim. de Edos. Gro/Oax	2,704	805	979	10.0%	10.7%
OAX/VER. Acayucan-La Ventosa- Jaltipán	1,736	476	552	93.0%	93.4%
Total=	8,250	2,610	2,956		







## DGC – Caminos Rurales y Alimentadores Avance financiero



8,803.5

	P.P.		PEF	Acu	mulado a M	ауо	Avance	
Clave	Programa	Original 2023	D		Ejercido	Avance	global 2023	
K031	Construcción y modernización	1,200.0	1,842.1	469.4	344.8	73.5%	18.7%	
K037	Conservación	6,629.4	3,545.0	1,610.5	1,385.3	86.0%	39.1%	
K039	Estudios y proyectos	400.0	400.0	46.0	20.4	44.5%	5.1%	
U004	Caminos de mano de obra	-	3,016.4	858.6	731.4	85.2%	24.2%	
Total		8,229.4	8,803.5	2,984.6	2,481.9	83.2%	28.2%	

Se autorizaron 100 mdp para el convenio FONATUR Tren Maya y SICT en los estado de: Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán


1,679.0

283.9

Feb

3.5

Ene



4,729.7

3,941.5

4,114.3

Jun

3,438.0

2,481.9

May

2,984.6

2,771.8

2,323.7

Abr

2,469.3

1,679.0

2,070.1

Mar

4,870.9

Jul

## DGC – Caminos Rurales y Alimentadores Avance físico-financiero de las Obras del Bienestar



### **Avance financiero 2023 (%)**

		PEF 2023		Av. físico	Av. físico global 30 abril (%)	
Obra	Modificado	Ejercido al 14 de Mayo	Ejercido al 22 de mayo	global 31 mar (%)		
Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin – Vado Hondo – San Júan	1,200	257	257	-	30.9%	
Total=	1,200	257	257			


Concluye físicamente en 2023

Concluye posterior a 2023



## Dirección General de Conservación de Carreteras Avance financiero






P.P.		PEF	PEF	Acum	ulado a Ma	ауо	Avance
Clave	Programa	Original 2023	Modificado 2023	Programado	Ejercido	Avance	global 2023
K032	Reconstrucción y Conservación	9,000.0	8,959.9	2,135.1	1,467.5	68.7%	16.4%
G003	APP's	7,312.6	7,312.6	3,090.7	2,588.6	83.8%	35.4%
Total		16,312.6	16,272.5	5,225.8	4,056.2	77.6%	24.9%




## Dirección General de Desarrollo Carretero Avance financiero





## Dirección General de Servicios Técnicos Avance financiero





## Dirección General Desarrollo Ferroviario y Multimodal Avance financiero



11,874.4

1	P.P.		PEF Original	PEF	Acumu	ılado a Ma	ауо	Avance
	Clave	Programa	2023		Programado	Ejercido	Avance	global 2023
	K040	Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros (Tren Interurbano México-Toluca)	7,000.0	957.6	953.5	953.5	100.0%	99.6%
	K041	Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros (Trolebús Chalco- Sta Martha y Suburbano Lechería-AIFA)	4,874.4	4,874.4	1,621.9	1,173.0	72.3%	24.1%
		Total	11,874.4	5,832.0	2,575.4	2,126.6	82.6%	36.5%

**2,134.8** <sup>2,380.6</sup>

2,070.4

Abr

1,193.8

Mar

1,184.5


1,184.5

38.2

7.1

Feb

Ene



5,940.7

3,521.9

Jul

4,754.0

3,019.8

Jun

3,567.3


2,575.4

2,126.6

May

## Atención a obras de Emergencias





## Atención a obras de Emergencias Caminos Rurales y Alimentadores 2023



## **Caminos Rurales y Alimentadores**

Estado	Asignado	Contratado	Ejercido al 21 de Mayo	Economías	Avance Financiero %
	434.1	361.2	103.5	72.8	23.8%
Oaxaca	431.2	358.3	100.6	72.8	23.3%
Chiapas	2.9	2.9	2.9	-	100.0%

**Avance financiero global (23.8%)** 

23.3%

100.0%



## Subsecretaría de Infraestructura Licitaciones con PEF 2023





Del PEF 2023 (56,508.1 mdp), se licitó el 35.4% (19,990.8 mdp).



El 59.2% del PEF (33,448.5 mdp) corresponde a APP's, PPS's, cabeceras municipales, convenios de reasignación, plurianualidades, revalidaciones, adeudos, gastos de operación, etc.



El 5.4% (3,068.8 mdp) del PEF autorizado modificado, se tiene aun como recurso disponible.

#### Licitación Pública Nacional

612 licitaciones 19,384.8 mdp 97.0%

## Invitación a 3 personas

134 licitaciones 603.2 mdp 3.0%

747 licitaciones 19,990.9 mdp

### Adjudicación Directa

1 licitaciones

3.0 mdp 0.0%

### Licitaciones de obra 467 / 18,618.8 mdp

Adjudicadas: 376 / 14,453.1 mdp En proceso: 91 / 4,165.6 mdp

## Licitaciones de servicios 280 / 1,372.1 mdp


Adjudicadas: 182/1,046.7 mdp

En proceso: 98 / 325.4 mdp



### PEF 2023 (corte al 15 de mayo) % de avance ejercido por Centro SICT







La inversión de los 31 CSICT es de 49,102.3 mdp, se ejercieron 13,221.2 mdp.



10 Centros SICT están por arriba del avance promedio (26.9%).




21 Centros SICT están por abajo del avance promedio.





## PEF 2023 (corte al 15 de mayo) % de avance ejercido por Programa Presupuestal







La inversión de los Programas Presupuestales es de 56,408.1 mdp, se ejercieron 15,672.8 mdp



3 Programas están por arriba del promedio (27.8%)



9 Programas están por abajo del promedio





## PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Recurso Disponible (mdp)



Área / Concepto	Monto (mdp)	Comentarios
Carreteras Federales		
Modernización de Obra (K031)	815.8	
<b>CHS</b> : Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	406.9	Prebases publicadas y publicación 2da quincena de mayo , se estima quede comprometido en junio de 2023
<b>GRO</b> : Acapulco-Zihuatanejo	35.6	Se estima quede comprometido en junio de 2023
<b>GRO</b> : Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax.	190.1	Se estima quede comprometido en junio de 2023
<b>OAX</b> : Acayucan - Ent. La Ventosa	169.8	Se estima quede comprometido en junio de 2023
<b>SLP.</b> Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	13.4	Se estima quede comprometido en junio de 2023



## PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Recurso en proceso de comprometer (mdp)



Área / Concepto	Monto (mdp)	Comentarios
Caminos Rurales y Alimentadores		
Modernización de Obra (K031)	277.1	
<b>DGO</b> La Flor – San Bernardino de Milpillas Chico – San Francisco de Lajas, Tramo del Km 112+400 al Km 146+260	140.0	Próximo a licitarse el 06 de Junio.
NAY Camino Ramal a Huajimic	100.0	Proximo a licitarse el 23 de Mayo.
<b>PUE</b> Construcción del Puente Vehicular Juan Manuel Rodríguez Rodríguez	29.2	Próximo a licitarse el 23 de Mayo.
PUE Construcción del Puente Vehicular "Los Ladrillos	7.9	Próximo a licitarse el 23 de Mayo
Conservación (K037)	865.0	
<b>CAMP</b> Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2023 (Tren Maya)	39.2	Próximo a licitarse
<b>CHS</b> Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2023 (Tren Maya)	17.5	Próximo a licitarse
<b>GRO</b> Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2023	13.2	7.7 mdp para transferir a Gtos de Operación 5.5 mdp próximos a licitarse
<b>NAY</b> Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2023	100.0	A licitarse el 25 de Mayo.
<b>OAX</b> Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2023	393.2	A licitarse el 23 de Mayo.
<b>OAX</b> Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2023	76.3	Economías de emergencias, por definir monto para ajuste de costos y/o convenios adicionales.
Mejora a la Conectividad Municipal de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras (U004)	346.4	
	98.0	CSCT Nayarit recopilando documentación de Municipios.
	98.0	Se envió documentación del Municipio Hidalgo a la SSI 27 de abril 2023
	57.7	Envío documentación el municipio de Puebla, se encuentra en sanción de la UAJ  2023
	49.0	(SCI Sonora reconilando documentación de Municipios // AÑO DE . ~
	43.7	Se encuentra en sanción de la UAJ  Francisco  VILA



Subsecretaría de Infraestructura

Registro SHCP	Dirección General o Área	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Contratado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	61,659.7	56,508.1	47,515.9	40,005.2	7,510.7	5,208.4	3,783.8	
Direcció	ón General de Carreteras	26,379.6	26,905.8	23,190.2	18,414.1	4,776.1	765.4	2,950.2	
Car	rreteras Federales	18,150.2	18,102.3	16,317.0	14,474.8	1,842.2	450.5	1,334.8	
Car	minos Rurales y Alimentadores	8,229.4	8,803.5	6,873.2	3,939.4	2,933.9	314.9	1,615.4	
Direcció	ón General Conservación de Carreteras	16,312.6	16,272.5	14,252.0	12,407.6	1,844.4	1,936.6	83.9	
Cor	nservación de Carreteras Federales	9,000.0	8,959.9	6,939.4	5,421.0	1,518.4	1,936.6	83.9	
Aso	ociación Pública Privada	7,312.6	7,312.6	7,312.6	6,986.6	326.0	-	-	
Direcció	ón General de Desarrollo Carretero	6,783.9	7,148.5	6,788.4	6,788.4	-	-	360.1	
Direcció	ón General de Servicios Técnicos	309.2	349.2	291.3	275.2	16.1	44.4	13.5	Los recursos pendientes de licitar, se publicará su convocatoria el 30 de mayo de 2023
Direcció	ón General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	2,993.9	2,119.8	874.1	2,462.1	376.0	





Dirección General de Carreteras Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por comprometer)	Observaciones
	TOTAL (MDP)	18,150.2	18,102.3	14,474.8	1,842.2	450.5	1,334.8	
ВАЈА	CALIFORNIA	477.0	477.0	367.6	14.9	79.2	15.3	
20096220002	Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600	477.0	397.0	367.6	14.9	-	14.5	12.8 mdp Economía
19096220001	Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas	-	80.0	-	-	79.2	0.8	Fecha de apertura: 17 / may / 2023 Se contratará en la segunda quincena de mayo
ВАЈА	CALIFORNIA SUR	329.0	329.0	171.7	157.3			
22096230002	Vizcaíno - Guerrero Negro	329.0	180.5	171.7	8.8	-	-	
	Vizcaíno - Guerrero Negro (Reasignación al Gob. Del Edo)	-	148.5	-	148.5	-	-	Convenio de reasignación
CHIA	PAS	140.0	714.0	151.5	155.6		406.9	(1) (1) and non-litebooks subjected to the litebooks of t
11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	140.0	714.0	151.5	155.6	-	406.9	426.0 mdp en Prebases publicadas y publicación 2da quincena de mayo  Se estima quede comprometido en junio de 2023.
GUER	RRERO	2,904.1	2,904.1	2,374.6	303.8		225.7	
8096320020	Acapulco-Zihuatanejo	200.0	200.0	161.3	3.1		35.6	En revisión por las partes Se estima quede comprometido en junio de 2023. En actualización del ACB
22096320001	Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax.	2,704.1	2,704.1	2,213.3	300.7	-	190.1	En proceso elaboración del proyecto Se estima quede comprometido en junio de 2023.
HIDA		1,109.0	1,109.0	983.7	125.3	-	-	
	Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	809.0	809.0	714.0	95.0	-	-	
	Pachuca - Huejutla, tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán	300.0	300.0	269.7	30.3	-		
<b>OAXA</b> 5096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	<b>1,258.6</b>	<b>1,258.6</b> 1,258.6	<b>1,040.2</b> 1,040.2	<b>48.5</b> 48.5		<b>169.8</b> 169.8	En revisión del Proyecto por la DGC Costo previsto de trincheras 352 mdp Se estima quede comprometido en junio de 2023.
QUIN	TANA ROO	5,508.0	5,508.0	4,689.0	819.0	-		
22096430001	Puente Vehicular Nichupté	4,430.0	4,430.0	3,695.9	734.1	-	-	
22096430002	Conexión entre Av. Huayacán - Carretera Federal MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez. Av. Chac Mool	177.8	177.8	175.9	1.9	-	-	
22096430003	Rehabilitación de la Carr. MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez, Tr: Boulevard Colosio	736.6	736.6	666.4	70.2	-	-	
22092100004	Entronque Aeropuerto Cancún	163.6	163.6	150.8	12.8	-	-	
SAN I	LUIS POTOSÍ	3,142.2	3,142.2	2,923.1	4.3	201.4	13.4	
17096440002	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	3,142.2	3,142.2	2,923.1	4.3	201.4	13.4	
TABA	sco	350.0	350.0	319.4			30.6	
13096470001	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa	350.0	350.0	319.4	-	-	30.6	23.2 mdp Economía 7.4mdp ajuste de costos
VERA	CRUZ	1,145.0	1,145.0	998.7	42.8	103.5		
11096500018	Ozuluama-Tampico	667.7	667.7	562.6	40.1	65.0	-	
22096500001	Libramiento Sayula	477.3	477.3	436.1	2.7	38.5	-	
Progi	rama de Estudios y Proyectos de Carreteras Federales	500.0	500.0	226.5	170.7	66.4	36.4	36.4 mdp se estima comprometer en su totalidad en el mes de junio



COMUNICACIONES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Dirección General de Carreteras Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP	Comprometido total en SICOP			Observaciones
Progr	ama de Derecho de Vía de Carreteras Federales	1,287.3	665.4	228.8	-	436.6	9.7 mdp Transferencias en elaboración y/o trámite 452.6 mdp pagos pendientes





Dirección General de Carreteras Programa de Caminos Rurales y Alimentadores

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	8,229.4	8,803.5	3,939.4	2,933.9	314.9	1,615.4	
DURA	ANGO	605.0	466.3	318.3	2.5	5.5	140.0	
22096300001	Camino Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin	605.0	274.0	266.6	1.9	5.5	-	5.5 mdp en lictación supervisión, quedará contratada en la segunda quincena de mayo
5096300002	Los Herrera - Tamazula.	-	52.3	51.7	0.6	-	-	
23096300001	Camino Durango - La Flor - San Bernardino de Milpillas Chico - San Francisco de Lajas. Tramo del Km. 112+400 al Km. 146+260	-	140.0	-	-	-	140.0	140.0 mdp Próximo a licitarse en el mes de Junio, autorizando el proyecto ejecutivo
GUEF	RRERO		123.1	101.2	21.9	-	-	
22096320002	Construcción del Puente Vehicular y Accesos en el Km. 71+220 de la Carretera Tlapa - Marquelia	-	113.0	100.2	12.8	-	-	
10096320017	Ayutla-Acatepec,Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo	-	10.1	1.0	9.1	-	-	
NAYA	ARIT		146.3		46.3	-	100.0	
22096380001	Camino Ramal a Huajimic.	-	100.0	-	-	-	100.0	100.0 mdp próximo a licitarse el 23 de mayo
19096380001	Camino Presa del Cajón - Carretones - Aserradero de las Palas - Guadalupe Ocotán	-	15.1	-	15.1	-	-	
20096380001	Eje Interestatal (Tepic - Aguascalientes), tramo: Carretones - Mesa de Pajaritos - Camotlán	-	31.2	-	31.2	-	-	
OAXA	ACA		0.7	0.2	0.6	-	-	
16096400004	Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000	-	0.2	0.2	-	-	-	
21096400012	Camino Marinero - Malucano - Rio Potrero, Tramo Marinero - Malucano Subtramo del Km 1+180 al Km 4+760	-	0.6	-	0.6	-	-	
PUEE	BLA		37.1				37.1	
23096410002	Construcción del Puente Vehicular "Los Ladrillos"	-	7.9	-	-	-	7.9	7.9 mdp próximo a licitarse el 25 de mayo
23096410001	Construccion del Puente Vehicular Juan Manuel Rodriguez Rodríquez	-	29.2	-	-	-	29.2	29.2 mdp próximo a licitarse el 25 de mayo
SINA	LOA	595.0	926.7	871.1	55.6		-	
18096450004	San Juan - Vado Hondo	174.0	174.0	162.0	12.0	-	-	
	Camino Vado Hondo - Lim. Edos. Sin/Dgo.	421.0	752.0	708.4	43.6	-	-	
	Construcción de Camino Rural San Ignacio - Tayoltita	-	0.7	0.7	0.0	-	-	
SONA		•	11.7	9.7	2.0	•	-	
14096460006	Agua Prieta - Bavispe	-	11.7	9.7	2.0	-	-	
	Puente Quintín Aráuz.		<b>4.0</b> 4.0		<b>4.0</b> 4.0			
	ACRUZ		126.3		126.3		-	
	Camino Minatitlan - Hidalgotitlán		97.1		97.1			
2.0097E+10	Camino Zontecomatlán - Xoxocapa - Ilamatlán	-	29.1	-	29.1	-	-	
_	rama de Conservación de Caminos Rurales y entadores	6,629.4	3,011.0	1,601.1	330.3	214.5	865.0	Recursos proximos a licitarse por parte de los Centros SICT a mas tardar el mes de junio
_	rama de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y entadores	400.0	400.0	89.1	89.1	94.9	126.9	Se tienen programados los fallos para el finales de mayo Se estima licitar lo restante en el mes de junio En proceso de formalización los convenios
Prog	rama U0004 (Caminos Rurales y Alimentadores)	-	3,016.4	833.5	1,836.5		346.4	respectivos, se espera formalizarlos en el mes de junio
Obra	s de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores		434.1	115.2	318.9			Se tiene programado el fallo el próximo 15 de mayo



Dirección General de Carreteras Programa de Caminos Rurales y Alimentadores

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
Conv	renio FONATUR Tren Maya y SICT		100.0		100.0	-		Recursos proximos a licitarse por parte de los Centros SICT a mas tardar el mes de mayo



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de conservación de Carreteras

Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	9,000.0	8,959.9	5,421.0	1,518.4	1,936.6	83.9	
OFICINAS CENTRALES (UR 211)	9,000.0	368.8	210.2	116.5	2.9	39.2	
K1501 Rutinaria de Tramos	9,000.0	125.0	23.7	59.2	2.9	39.2	
K1506 Puntos de Conflicto	-	-	-	-	-	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	243.8	186.6	57.3	-	-	
AGUASCALIENTES	-	131.5	74.8	9.7	38.8	8.3	
K1500 Periódica de Tramos	-	63.5	33.9	-	29.5	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	39.8	39.3	-	0.5	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	6.6	1.5	-	5.1	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	8.3	-	-	-	8.3	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	5.3	-	4.9	0.4	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	8.1	-	4.8	3.3	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
BAJA CALIFORNIA		289.2	186.8	4.0	98.5		
K1500 Periódica de Tramos	-	57.5	57.5	0.0	-	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	145.7	125.3	2.0	18.4	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	36.3	-	1.9	34.4	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	12.5	-	-	12.5	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	4.3	4.0	-	0.3	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	33.0	-	-	33.0	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
BAJA CALIFORNIA SUR		275.0	147.0	73.9	54.1	-	
K1500 Periódica de Tramos	-	57.6	9.9	47.7	-	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	107.0	71.1	21.2	14.7	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	66.0	66.0	-	-	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	6.0	-	-	6.0	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	4.6	-	4.1	0.5	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	_	33.8	-	0.8	33.0	_	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	_	_	_	_	_	_	
CAMPECHE		188.9	94.3	40.2	54.4		
K1500 Periódica de Tramos	-	64.0	23.5	-	40.5		
K1501 Rutinaria de Tramos	_	95.6	57.2	32.2	6.2	_	
K1505 Reconstrucción de Puentes	_	-	-	-	-	_	
K1506 Puntos de Conflicto	_	_	_	_	_	_	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	_	6.0	0.1	_	5.9	_	
K1532 Señalamiento Horizontal	_	23.1	13.5	8.0	1.6	_	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	_	0.2	0.1	-	0.1	_	
COAHUILA		335.6	109.2	130.7	95.7		
K1500 Periódica de Tramos	-	132.5	-	124.4	8.1	-	



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de conservación de Carreteras

Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
K1501 Rutinaria de Tramos	_	150.2	109.2	6.3	34.7	_	
K1505 Reconstrucción de Puentes	_	6.8	-	-	6.8	_	
K1506 Puntos de Conflicto	_	11.8	_	_	11.8	_	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	34.2	-	-	34.2	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	-	-	-	-	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
COLIMA	-	119.6	19.5	50.7	49.5		
K1500 Periódica de Tramos	-	48.4	6.0	30.0	12.4	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	31.6	13.4	10.3	7.8	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	9.0	-	-	9.0	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	19.0	-	-	19.0	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	5.7	-	5.0	0.7	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	5.9	-	5.3	0.5	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
CHIAPAS		379.8	134.5	161.1	84.2		
K1500 Periódica de Tramos	-	143.7	0.8	133.1	9.8	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	154.2	133.4	2.1	18.7	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	26.0	-	-	26.0	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	19.5	-	-	19.5	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	8.4	-	-	8.4	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	27.7	0.4	25.9	1.5	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	0.2	-	-	0.2	-	
CHIHUAHUA	-	514.9	180.8		310.2	24.0	
K1500 Periódica de Tramos	-	188.4	3.1	-	185.4	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	206.2	177.7	-	28.5	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	46.0	-	-	46.0	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	24.0	-	-	-	24.0	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	11.6	-	-	11.6	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	38.8	-	-	38.8	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
DURANGO		387.1	338.9	20.1	28.2		
K1500 Periódica de Tramos	-	165.5	153.3	12.2	-	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	163.3	147.4	5.3	10.6	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	17.0	14.4	1.4	1.1	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	5.0	-	-	5.0	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	12.6	11.1	1.2	0.3	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	23.7	12.6	-	11.2	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
GUANAJUATO		162.8	135.9	5.4	21.5	-	
K1500 Periódica de Tramos	-	59.3	55.8	1.1	2.4	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	77.7	67.7	-	10.0	-	



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de conservación de Carreteras

Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	7.1	0.0	_	7.1	-	
K1506 Puntos de Conflicto	_	_	_	_	_	_	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	_	4.7	_	4.3	0.5	_	
K1532 Señalamiento Horizontal	_	13.9	12.4	-	1.6	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	_	-	-	-	_	-	
GUERRERO		361.0	305.9	14.2	40.9		
K1500 Periódica de Tramos	-	113.9	94.0	2.2	17.7	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	145.2	145.1	0.1	-	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	67.0	49.3	-	17.7	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	2.2	-	-	2.2	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	_	11.1	_	9.9	1.1	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	_	21.6	17.4	2.0	2.2	_	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	_	-	-	-	-	_	
HIDALGO	-	173.0	158.5	0.5	13.9		
K1500 Periódica de Tramos	-	84.3	73.7	0.2	10.4	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	_	73.4	70.8	-	2.6	_	
K1505 Reconstrucción de Puentes	_	-	-	_	-	_	
K1506 Puntos de Conflicto	_	_	_	_	_	_	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	_	5.5	5.5	0.0	_	_	
K1532 Señalamiento Horizontal	_	9.7	8.5	0.3	0.9	_	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	_	-	-	-	-	_	
JALISCO	-	451.5	194.1	163.7	93.7		
K1500 Periódica de Tramos	-	174.1	21.5	127.9	24.6		
K1501 Rutinaria de Tramos	_	175.7	169.4	_	6.3	_	
K1505 Reconstrucción de Puentes	_	40.3	1.9	35.8	2.6	-	
K1506 Puntos de Conflicto	_	20.1	-	_	20.1	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	_	13.1	_	_	13.1	_	
K1532 Señalamiento Horizontal	_	28.2	1.2	_	26.9	_	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	_	-	-	_	-	_	
ESTADO DE MÉXICO	-	249.5	213.3	2.2	34.0		
K1500 Periódica de Tramos	-	112.4	93.5	0.5	18.4	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	_	85.8	85.4	0.4	-	_	
K1505 Reconstrucción de Puentes	_	10.5	9.6	0.3	0.6	_	
K1506 Puntos de Conflicto	_	14.5	-	0.6	13.9	_	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	_	15.6	15.5	0.0	-	_	
K1532 Señalamiento Horizontal	_	10.7	9.3	0.4	1.1	_	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	_	-	-	-	-	_	
MICHOACÁN		459.5	372.3	15.4	71.8	-	
K1500 Periódica de Tramos	-	119.3	110.5	-	8.8	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	_	178.6	153.5	12.4	12.6	_	
K1505 Reconstrucción de Puentes	_	87.5	57.4	0.0	30.1	_	
		57.5	٠,.,	5.0	55.1		



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de conservación de Carreteras

Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
K1506 Puntos de Conflicto	_	22.2	_	2.4	19.8	_	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	_	16.8	16.8	-	-	_	
K1532 Señalamiento Horizontal	_	34.7	34.1	0.6	_	_	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	0.4		-	0.4	-	
MORELOS		101.9	31.1	15.1	55.7		
K1500 Periódica de Tramos	-	50.3	14.0	-	36.3	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	34.2	16.0	15.1	3.1	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	-	-	-	-	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	8.0	-	-	8.0	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	4.0	1.1	-	2.9	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	5.4	-	-	5.4	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
NAYARIT		166.1	112.5	33.6	20.0		
K1500 Periódica de Tramos	-	55.0	44.6	0.0	10.4	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	67.2	67.2	-	-	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	26.8	0.7	22.3	3.8	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	3.6	-	-	3.6	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	2.8	-	2.5	0.3	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	10.7	0.1	8.7	1.9	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
NUEVO LEÓN	-	219.9	195.3	1.6	23.0	-	
K1500 Periódica de Tramos	-	70.6	67.5	-	3.1	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	80.3	72.0	-	8.3	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	32.0	31.2	-	0.8	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	10.7	-	0.3	10.4	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	7.3	5.7	1.1	0.5	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	19.1	18.9	0.2	-	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
OAXACA		518.7	245.1	191.9	81.7		
K1500 Periódica de Tramos	-	209.6	14.4	145.7	49.6	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	233.4	226.2	-	7.2	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	21.2	3.4	0.5	17.4	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	-	-	-	-	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	15.2	0.1	14.0	1.1	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	39.3	1.1	31.8	6.4	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
PUEBLA	-	197.0	180.0	6.0	11.0	-	
K1500 Periódica de Tramos	-	75.8	72.5	-	3.3	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	83.8	83.8	-	-	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	7.0	-	6.0	1.0	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	6.0	-	-	6.0	-	



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de conservación de Carreteras

Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	7.9	7.2	0.0	0.7	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	_	16.5	16.5	_	_	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
QUERÉTARO	-	162.6	52.7	0.0	109.8		
K1500 Periódica de Tramos	-	67.2	-	0.0	67.2	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	52.7	52.7	-	-	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	26.0	-	-	26.0	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	4.0	-	-	4.0	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	6.0	-	-	6.0	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	6.7	-	-	6.7	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
QUINTANA ROO	-	123.0	97.4	1.7	23.8		
K1500 Periódica de Tramos	-	50.9	27.9	1.0	22.0	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	56.5	54.3	0.7	1.5	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	-	-	-	-	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	-	-	-	-	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	1.2	1.2	-	-	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	14.4	14.1	-	0.3	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
SAN LUIS POTOSÍ	-	256.5	201.5	9.2	45.8		
K1500 Periódica de Tramos	-	70.4	60.9	3.2	6.4	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	123.4	93.0	2.5	27.9	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	18.7	17.4	1.3	0.0	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	7.5	-	-	7.5	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	13.3	10.2	0.9	2.2	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	23.1	19.9	1.4	1.8	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
SINALOA	•	259.2	204.1	5.1	50.1		
K1500 Periódica de Tramos	-	130.2	92.8	2.9	34.5	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	100.5	88.1	-	12.4	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	-	-	-	-	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	-	-	-	-	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	7.8	6.9	0.3	0.6	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	20.5	16.3	1.9	2.4	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	0.2	-	-	0.2	-	
SONORA	-	313.3	273.3	16.9	23.0		
K1500 Periódica de Tramos	-	125.7	115.3	-	10.4	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	126.8	110.8	5.0	10.9	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	22.0	22.0	-	-	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	-	-	-	-	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	12.1	-	11.5	0.6	-	



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de conservación de Carreteras

Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
K1532 Señalamiento Horizontal	_	26.8	25.2	0.5	1.2	_	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
TABASCO	-	170.6	99.3	20.0	51.2	-	
K1500 Periódica de Tramos	-	55.1	49.9	3.0	2.1	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	55.0	49.1	0.1	5.8	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	25.5	-	-	25.5	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	13.5	-	-	13.5	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	9.6	-	5.5	4.1	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	11.9	0.2	11.4	0.2	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
TAMAULIPAS	-	330.7	280.1	24.2	26.5		
K1500 Periódica de Tramos	-	71.2	57.7	4.5	9.1	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	158.7	156.7	-	1.9	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	40.5	32.5	6.4	1.6	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	12.0	-	-	12.0	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	12.6	-	11.8	0.7	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	35.8	33.1	1.5	1.1	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
TLAXCALA	-	140.4	39.8	82.7	14.9	3.0	
K1500 Periódica de Tramos	-	56.6	-	51.9	4.7	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	45.4	31.6	7.1	6.7	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	19.0	1.0	15.6	2.4	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	3.0	-	-	-	3.0	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	9.0	-	8.0	1.0	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	7.3	7.2	-	0.1	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
VERACRUZ	•	564.7	213.2	196.2	155.3		
K1500 Periódica de Tramos	-	233.6	31.6	113.5	88.5	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	206.0	177.7	-	28.3	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	60.5	2.7	50.1	7.7	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	20.0	-	-	20.0	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	13.1	0.8	10.4	1.9	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	30.8	0.4	22.2	8.2	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	0.5	-	-	0.5	-	
YUCATÁN	-	220.0	185.5	3.6	30.9	-	
K1500 Periódica de Tramos	-	57.8	52.0	3.2	2.5	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	120.0	114.8	-	5.2	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	20.0	-	-	20.0	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	-	-	-	-	-	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	0.7	-	-	0.7	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	21.5	18.8	0.3	2.4	-	



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de conservación de Carreteras

Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-	-	
ZACATECAS		367.5	134.1	102.4	121.6	9.4	
K1500 Periódica de Tramos	-	161.4	-	96.5	65.0	-	
K1501 Rutinaria de Tramos	-	158.7	134.1	0.1	24.6	-	
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	-	-	-	-	-	
K1506 Puntos de Conflicto	-	9.4	-	-	-	9.4	
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	6.4	-	5.8	0.5	-	
K1532 Señalamiento Horizontal	-	31.5	-	-	31.5	-	
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	_	_	_	_	_	_	



Dirección General de Desarrollo Carretero Programa Presupuestal G003 y K048 Montos por Comprometer en obras (Cifras SICOP)

Registro SHCP	Obra o Proyecto	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	6,783.9	7,148.5	6,788.4	-	-	360.1	
G003	3 PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	6,648.2	6,648.2	6,648.2				
CHS	Tapachula-Talisman	409.5	409.5	409.5	-	-	-	
GTO	Irapuato-La Piedad	411.7	411.7	411.7	-	-	-	
GTO	Querétaro-Irapuato	-	1,399.4	1,399.4	-	-	-	
MICH	Nueva Italia Nueva Italia - Apatzingán	203.6	203.6	203.6	-	-	-	
OAX	Autopista Mitla-Tehuantepec	2,646.7	2,646.7	2,646.7	-	-	-	
PUE	Nuevo Necaxa - Avila Camacho	888.7	888.7	888.7	-	-	-	
QRO	Querétaro-Irapuato	1,399.4	-	-	-	-	-	
SLP	Rio Verde-Ciudad Valles	688.5	688.5	688.5	-	-	-	
G003	3 ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA	135.7	135.7	135.7				
PUE	APP Libramiento de la carretera La Galarza-Amatitlanes	135.7	135.7	135.7	-	-	-	
K048	B LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA		364.7	4.6			360.1	
22092140001	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	-	1.2	1.1	-	-	0.1	
22092140001	Servicios bancarios y financieros	-	3.5	3.5	-	-	0.0	
22092140001	Otros impuestos y derechos	-	0.0	0.0	-	-	-	
22092140001	Servicios para la liberacion de derechos de via	-	360.0	-	-	-	360.0	Se tiene en tramite de transferencia 70.45 MDP para el K033 y pendiente el pago de sentacias por 110.48 MDP para Autopista La Pera Cuautla.



Dirección General de Servicios Técnicos Programa Presupuestal K028 Montos por Comprometer en obras (Cifras SICOP)

Registro SHCP	Obra o Proyecto	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	309.2	349.2	275.2	16.1	44.4	13.5	
K028	B ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	309.2	349.2	275.2	16.1	44.4	13.5	
22092120001	Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2023, a través de su auscultación	94.5	134.5	82.9	-	44.4	7.2	Para los recurso por licitar, se tiene programada la publicacion de la convocatoria el 30 de mayo de 2023
22092120002	Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2023.	39.3	39.3	33.8	1.8		3.7	Para los recurso por licitar, se tiene programada la publicacion de la convocatoria el 30 de mayo de 2023
22092120003	Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la RCF en 2023	67.9	67.9	52.4	12.9	-	2.6	Para los recurso por licitar, se tiene programada la publicacion de la convocatoria el 30 de mayo de 2023
22092120004	Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera a cargo de la SICT, en el año 2023	107.6	107.6	106.1	1.5		-	



Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal Programa Presupuestal K040 y K041 Montos por Comprometer en obras (Cifras SICOP)

Registro SHCP	Obra o Proyecto	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	11,874.4	5,832.0	2,119.8	874.1	2,462.1	376.0	
TREN	INTERURBANO MEXICO TOLUCA	7,000.0	957.6	953.5		4.1		
13093110008	Tren Interurbano Mexico Toluca SICT	7,000.0	7.6	3.5	-	4.1	-	Los recursos del proyecto se consideran para el pago de servicios de energía eléctrica de las estaciones.
13093110008	Convenio de Reasignación CDMX	-	950.0	950.0	-	-	-	
SUBU	RBANO RAMAL LECHERIA AIFA	1,250.0	2,650.0	460.4	874.1	1,058.0	257.5	
20093110004	Liberacion De Derecho De Via	-	296.5	176.5	-	120.0	-	En el proyecto del Tren Suburbano AIFA, se tienen recursos comprometidos en SICOP por 460.4 mdp, asimismo, se cuenta con recursos contratados por 874.1 mdp, que por movimientos presupuestales no han sido capturados en SICOP, de los cuales
20093110004	Obras Civiles y Servicios (Supervisión, Estudios y Proyectos)	1,250.0	1,931.5	283.9	662.2	727.8	257.5	619.9 mdp corresponden a los contratos del 2023 y 254.2 mdp a pagos de Liberación de Derecho de Vía.  En proceso de licitación se consideran 1,058.0 mdp para la construcción de 4 pasos vehiculares , trabajos de reubicación y
20093110004	Material De Via	-	422.0	-	211.9	210.1	-	reconfiguración del acueducto los Reyes Ecatepec. Se cuenta con 257.5 mdp, programados para licitar en el mes de junio, para la construcción de 8 puentes peatonales.
SIT CH	HALCO SANTA MARTHA	3,624.4	2,224.4	705.9		1,400.0	118.5	
21093110007	Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal	3,624.4	118.5	-	-	-	118.5	118.5 mdp son economías.
21093110007	Centro SICT Estado de México	-	1,400.0	-	-	1,400.0	-	<b>1,400 mdp</b> fueron transferidos al Centro SICT del Estado de México, los cuales se encuentran en proceso de Licitación.
21093110007	Convenio de Reasignación CDMX	-	705.9	705.9	-	-	-	<b>705.9 mdp</b> fueron reasignados la Gobierno de la Ciudad de México para la ejecución del proyecto








#### Contratado vs Pendiente y Comprometido vs Disponible

#### Contratado vs Pendiente

Área	PEF 202	3 (SICOP)	Contratado	En proceso de	por licitar	
Alea	Original	Modificado	Contratado	licitación	por licital	
Total SSI	61,659.7	56,508.1	47,515.9	5,208.4	3,783.8	
Subsector Carretero	49,785.3	50,676.1	44,522.0	2,746.4	3,407.7	
Carreteras Federales	18,150.2	18,102.3	16,317.0	450.5	1,334.8	
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	8,803.5	6,873.2	314.9	1,615.4	
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,272.5	14,252.0	1,936.6	83.9	
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,148.5	6,788.4	-	360.1	
Servicios Técnicos	309.2	349.2	291.3	44.4	13.5	
		•				
Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	2,993.9	2,462.1	376.0	
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	2,993.9	2,462.1	376.0	



#### Comprometido vs Disponible

Área	PEF 2023 (SICOP)		Comprometido	Contratado sin	En proceso de	por licitar
	Original	Modificado	total en SICOP	registrar en	licitación	
Total SSI	61,659.7	56,508.1	40,005.2	7,510.7	5,208.4	3,783.8
Subsector Carretero	49,785.3	50,676.1	37,885.4	6,636.6	2,746.4	3,407.7
Carreteras Federales	18,150.2	18,102.3	14,474.8	1,842.2	450.5	1,334.8
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	8,803.5	3,939.4	2,933.9	314.9	1,615.4
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,272.5	12,407.6	1,844.4	1,936.6	83.9
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,148.5	6,788.4	-	-	360.1
Servicios Técnicos	309.2	349.2	275.2	16.1	44.4	13.5
Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	2,119.8	874.1	2,462.1	376.0
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	2,119.8	874.1	2,462.1	376.0

