



## Características de la obra:

■ El proyecto consistió en la construcción de un libramiento del km 0+000 al km 42+049, de 12.0 m de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación, con pavimento hidráulico, incluye 13 PIV's, 5 puentes, 4 entronques, 1 PFFCC y 2 casetas.

## CONSTRUCCIÓN DE UN LIBRAMIENTO DE 42.05 KM

MONTO Y META TOTAL	1,939.1 MDP	42.05 km
EJERCICIO FONADIN	ASIGNACIÓN ( mdp )	META ( km - estructura )
Hasta 2019	1,859.0	42.05
2020	0.0	0.0
2021	5.2	0.0
2022	74.9	(Trabajos faltantes de las casetas)

Avance Global al 28 de febrero de 2022		
Avance físico (%):	96.1	
Avance financiero (%):	96.1	

## Estrategia de construcción:

- Km 0+000 al km 42+049 concluido y en operación.
- Edificios administrativos de las casetas, en proceso de construcción, con avance del 0.0%, se estima concluir en julio de 2022



## **Beneficios:**

- Se mejoró el enlace carretero de los municipios de Chihuahua y Aldama, en el Estado de Chihuahua.
- La población beneficiada de 2'733,761 habitantes de los municipios de Cd. Juárez, Chihuahua, Delicias, Camargo, Jiménez, Hidalgo del Parral, Ojinaga, Juan Aldama, Cd. Cuauhtémoc, Meoqui.
- Se reduce el tiempo de recorrido de 1 hora a 25 minutos.
- Empleos: 3,173 Directos y 12,693 Indirectos.