TLAX. Ampliación y modernización de la carretera federal Los Reyes – Zacatepec, tr. del km 112+440 al km 115+500



Características de la obra:

 Ampliación y modernización de 4 a 6 carriles del km 112+440 al km 115+550, incluye el PIV "Yauhquemecan" km 112+700, puente San Benito Xaltocan km 113+425, PSV "Yauhquemecan" km 113+940 y PSV "La Libertad" km 115+140.

MODERNIZAR 3.06 KM, 2 PSV, 1 PIV Y 1 PUENTE			
MONTO Y META TOTAL	1,137.0 MDP	3.06 KM	
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)	
Hasta 2021	0.0	0.0	
PEF 2022	296.4	1 PSV (0.68 km)	
Posterior a 2022	840.6	1 PIV, 1 Puente, 1 PSV (2.38 km)	

Avance Global al 28 de febrero de 2022		
Avance físico:	0.0 %	
Avance financiero:	0.0 %	

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	En elaboración por parte de la DCP.	
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente hasta 2023 (20096490001).	
Legal (Derecho de Vía)	Histórico, hasta verificar el trazo del Proyecto Ejecutivo Definitivo.	
Ambiental	Cuenta con exención MIA tramitada por el Gobierno del Estado de Tlaxcala.	
Social	Sin problema.	

Fecha de actualización: 28 de febrero de 2022



Beneficios:

- Mejorará la imagen urbana de la ciudad, detonando plusvalía en la zona y motivando el desarrollo urbano y económico hacia el Sur-Poniente del municipio de Apizaco.
- La población beneficiada es de 80,725 habitantes del municipio de Apizaco.
- Empleos directos: 3,752; Indirectos: 15,007.