Avance del PEF 2023 Subsecretaría de Infraestructura

Corte al cierre 31 de mayo de 2023





PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Avance financiero (mdp)



61,659.7



Se cuenta con una inversión PEF 2023 modificada de 56,537.3 mdp y a la fecha se han ejercido 18,677.2 mdp, que representan un 33.0% del avance financiero global.



Así mismo, el calendario modificado acumulado de enero a mayo es de **19,979.5 mdp**, que representan un **35.3**% del PEF 2023 modificado.



Se tiene un saldo pendiente de ejercer en mayo de **1,302.2 mdp**, que representan un **2.3**% del PEF 2023 modificado.





PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Corte 31 de mayo (mdp)



PEF modificado 2023: 56,537.3 mdp

Ejercido en enero a mayo : 18,677.2 mdp

Al mes de mayo, se tiene un saldo acumulado pendiente de ejercer de 1,302.2 mdp de los 19,979.5 mdp programados acumulados.

> CF: 697.9 mdp

> CRyA: 162.2 mdp


> CC: 105.6 mdp

> DC: 9.0 mdp

> ST: 0.1 mdp

> FyM: 327.4 mdp

Para junio, se tiene un calendario de 5,807.9 mdp y sumando el saldo acumulado pendiente de ejercer de enero a mayo, da un total de 7,109.6 mdp



PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Corte 31 de mayo (mdp)




Calendario modificado acumulado de enero a mayo es de 19,979.5 mdp

Para el cierre de **mayo** se tiene el siguiente escenario general:

- Del calendario de enero y febrero se han ejercido en su totalidad los recursos.
- En marzo, se han ejercido **6,008.4 mdp**, y queda un saldo de **0.2 mdp**.
- En abril se han ejercido 5,617.3 mdp y se tiene un saldo pendiente de 145.1 mdp, de los cuales: 72.0 mdp corresponden a la DGC, 18.6 mdp a la DGCC, 1.5 mdp a la DGDC y 53.0 mdp a la DGDFyM.
- El saldo total pendiente a ejercer al cierre del mes de mayo es de 1,156.4 mdp. de los cuales: 788.0 mdp corresponden a la DGC, 86.9 mdp a la DGCC, 7.5 mdp a la DGDC, 0.1 mdp a la DGST y 273.9 mdp a la DGDFyM


Para junio, se tiene un calendario de **5,807.9** mdp, y sumando el saldo pendiente de ejercer de enero a mayo, da un total de **7,109.6** mdp.



PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Avance financiero por Dirección General



	PEF	PEF	EF Acumulado a Mayo							
Área	Original Modificate 2023 2023		Programado	Ejercido al 31 mayo	Saldo del mes	Avance del mes	Avance global 2023			
Carreteras Federales	18,150.2	18,097.3	6,422.0	5,724.2	697.9	89.1%	31.6%			
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	8,837.7	2,981.7	2,819.5	162.2	94.6%	31.9%			
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,272.5	5,221.2	5,115.6	105.6	98.0%	31.4%			
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,148.5	2,700.7	2,691.7	9.0	99.7%	37.7%			
Servicios Técnicos	309.2	349.2	75.4	75.2	0.1	99.8%	21.5%			
	/ /									
Subsector Carretero	49,785.3	50,705.2	17,401.0	16,426.2	974.8	94.4%	32.4%			
		\vee								
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	2,578.5	2,251.1	327.4	87.3%	38.6%			
Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	2,578.5	2,251.1	327.4	87.3%	38.6%			
Total SSI	61,659.7	56,537.3	19,979.5	18,677.2	1,302.2	93.5%	33.0%			




PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Reporte de Contratado vs Pendiente (mdp)



,	PEF 202	3 (SICOP)		En proceso	por	
Área	Original Modificado		Contratado	de licitación	licitar	
Total SSI	61,659.7	56,537.2	49,499.5	4,188.2	2,849.6	
Subsector Carretero	49,785.3	50,705.2	45,172.4	3,192.1	2,340.8	
Carreteras Federales	18,150.2	18,097.3	16,247.7	919.3	930.2	
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	8,837.7	6,864.1	1,014.6	958.9	
Cons <mark>erv</mark> ación de Carreteras	16,312.6	16,272.5	14,970.8	1,220.9	80.8	
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,148.5	6,792.2	-	356.4	
Servicios Técnicos	309.2	349.2	297.5	37.2	14.5	

Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	4,327.1	996.1	508.8
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	4,327.1	996.1	508.8





PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Reporte de Comprometido vs Disponible (mdp)



Área	PEF 202	3 (SICOP)	Comprometid	Contratado sin registrar	En proceso	
	Original	Modificado	o total en SICOP	en sistema SICOP	de licitación	por licitar
						•
Total SSI	61,659.7	56,537.2	44,101.8	5,397.7	4,188.2	2,849.6
Subsector Carretero	49,785.3	50,705.2	40,615.3	4,557.1	3,192.1	2,340.8
Carreteras Federales	18,150.2	18,097.3	15,502.6	745.1	919.3	930.2
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	8,837.7	4,495.6	2,368.5	1,014.6	958.9
Conservación de	16,312.6	16,272.5	13,546.3	1,424.5	1,220.9	80.8

Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	3,486.4	840.6	996.1	508.8
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	3,486.4	840.6	996.1	508.8

7,148.5

349.2

6,785.3

285.5

6.9

12.1

356.4

14.5

37.2


Carreteras

Desarrollo Carretero

Servicios Técnicos

6,783.9

309.2





PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Recurso contratado sin registrar en sistema SICOP (mdp)



Área / Concepto	Monto (mdp)	Comentarios
Suma:	5,397.7	
Carreteras Federales	745.1	K003 Construcción y modernización 608.6 mdp K033 Estudios y proyectos 136.5 mdp
Caminos Rurales y Alimentadores	2,368.5	K031 Construcción y modernización 91.9 mdp K037 Conservación de infraestructura 277.1 mdp K039 Estudios y proyectos 56.4 mdp U004 Caminos de Manos de Obra 1,581.0 mdp Obra de emergencia 318.9 mdp Convenio FONATUR Tren Maya y SICT 43.3 mdp
Conservación de Carreteras	1,424.5	K032 Reconstrucción y conservación 1,424.4 mdp G003 APP's 0.1 mdp
Desarrollo Carretero	6.9	PPS Nuevo Necaxa - Avila Camacho
Servicios Técnicos	12.1	K028 Estudios de preinversión 12.1 mdp
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	840.6	K041 Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA 840.6 mdp

PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Recurso en proceso de licitación (mdp)



Área / Concepto	Monto (mdp)	Comentarios
Suma:	4,188.2	
Carreteras Federales	919.3	K003 Construcción y modernización 858.8 mdp K033 Estudios y proyectos 60.5 mdp
Caminos Rurales y Alimentadores	1,014.6	K031 Construcción y modernización 223.1 mdp K037 Conservación de infraestructura 641.1 mdp K039 Estudios y proyectos 93.8 mdp Convenio FONATUR Tren Maya y SICT 56.7 mdp
Conservación de Carreteras	1,220.9	K032 Reconstrucción y conservación 1,220.9 mdp
Servicios Técnicos	37.2	K028 Estudios de preinversión 37.2 mdp
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	996.1	K040 Tren Interurbano México-Toluca 4.1 mdp K041 Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA y Sist Integrado de Trans. en la Zona Oriente del Valle de México 928.2 mdp K041 Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México 63.8 mdp



PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Recurso por licitar (mdp)



Área / Concepto	Monto (mdp)	Comentarios
Suma:	3,255.5	
Carreteras Federales	930.2	K003 Construcción y modernización 4676.3. mdp K033 Estudios y proyectos 57.4 mdp K048 Liberación de derecho de vía 406.5 mdp
Caminos Rurales y Alimentadores	958.9	K031 Construcción y modernización 140.0 mdp K037 Conservación de infraestructura 312.9 mdp K039 Estudios y proyectos 159.6 mdp U004 Caminos de Manos de Obra 346.4 mdp
Conservación de Carreteras	80.8	K032 Reconstrucción y conservación 80.8 mdp
Desarrollo Carretero	356.4	K048 Liberación de derecho de vía 356.4 mdp
Servicios Técnicos	14.5	K028 Estudios de preinversión 14.5 mdp
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	508.8	K041 Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA y Sist Integrado de Trans. en la Zona Oriente del Valle de México 390.3 mdp K041 Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México 118.5 mdp




DGC – Carreteras Federales Avance financiero



	P.P.		PEF	Acum	Avance		
Clave	Programa	Original 2023	Modificado 2023	Programado	Ejercido	Avance	global 2023
K003	Construcción y modernización	16,362.9	16,934.9	6,111.0	5,474.0	89.6%	32.3%
K033	Estudios y proyectos	500.0	500.0	89.7	43.3	48.3%	8.7%
K048	Liberación de derecho de vía	1,287.3	662.4	221.4	206.9	93.4%	31.2%
	Total		18,097.3	6,422.0	5,724.2	89.1%	31.6%







DGC – Carreteras Federales Avance físico-financiero de las Obras del Bienestar



	PE	F 2023 (md	p)	Av. físico	Av. físico	
Obra	Modificado	Ejercido 28 de mayo	Ejercido 31 de mayo		global 30 abril (%)	Avance financiero 2023 (%)
VER . Ozuluama-Tampico	668	314	331	79.0%	82.9%	49.6%
SLP. Cd. Valles-Tamazunchale	3,142	1,196	1,215	38.0%	41.1%	38.7%
OAX/VER. Acayucan-La						
Ventosa- Jaltipán	1,736	576	648	93.0%	93.4%	37.3%
GRO. Las Vigas-Lim. de Edos. Gro/Oax	2,704	985	985	10.0%	10.7%	36.4%
Total=	8,250	3,071	3,178			Conc





Concluye físicamente en 2023

Concluye posterior a 2023





DGC – Caminos Rurales y Alimentadores Avance financiero



Dig023

P.P.		PEF	PEF	Acu	Avance		
Clave	Programa	Original 2023	Modificado 2023	Programado	Ejercido	Avance	global 2023
K031	Construcción y modernización	1,200.0	1,876.2	464.6	388.3	83.6%	20.7%
K037	Conservación	6,629.4	3,505.0	1,609.8	1,565.6	97.2%	44.7%
K039	Estudios y proyectos	400.0	440.0	50.8	25.0	49.1%	5.7%
U004	Caminos de mano de obra	-	3,016.4	856.4	840.7	98.2%	27.9%
Total		8,229.4	8,837.7	2,981.7	2,819.5	94.6%	31.9%





DGC – Caminos Rurales y Alimentadores Avance físico-financiero de las Obras del Bienestar



		PEF 2023	Av. físico	Av. físico		
Obra	Modificado	Ejercido al 28 de Mayo	Ejercido al 31 de mayo	global 31 mar (%)	global 30 abril (%)	
Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin – Vado Hondo – San Júan	1,200	259	275	-	30.9%	
Total=	1,200	259	275			

Avance financiero 2023 (%)

22.8 %


Concluye físicamente en 2023

Concluye posterior a 2023



Dirección General de Conservación de Carreteras Avance financiero






	P.P.	PEF	PEF	Acum	ауо	Avance	
Clave	Programa	Original 2023	Modificado 2023	Programado	Ejercido	Avance	global 2023
K032	Reconstrucción y Conservación	9,000.0	8,959.9	2,097.3	1,992.2	95.0%	22.2%
G003	APP's	7,312.6	7,312.6	3,124.0	3,123.4	100.0%	42.7%
	Total	16,312.6	16,272.5	5,221.2	5,115.6	98.0%	31.4%




Dirección General de Desarrollo Carretero Avance financiero





Dirección General de Servicios Técnicos Avance financiero





Dirección General Desarrollo Ferroviario y Multimodal Avance financiero



11,874.4

	P.P.	PEF Original	PEF	Acumı	ılado a Ma	ayo	Avance
Clave	Programa	2023	Modificado 2023	Programado	Ejercido	Avance	global 2023
K040	Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros (Tren Interurbano México-Toluca)	7,000.0	957.6	953.5	953.5	100.0%	99.6%
K041	Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros (Trolebús Chalco- Sta Martha y Suburbano Lechería-AIFA)	4,874.4	4,874.4	1,625.0	1,297.5	79.9%	26.6%
	Total	11,874.4	5,832.0	2,578.5	2,251.1	87.3%	38.6%

2,380.6 **2,135.4**

2,081.8

Abr

1,185.0 ^{1,193.8}

38.7

Feb

38.2

7.1

1,184.5


Mar

Programado original SHCP

Modificado

—Ejercido

Ene



5,940.7

3,519.9

Jul

4,754.0

3,022.1 2,251.1

Jun

3,567.3


2,578.5

2,251.1

May

Atención a obras de Emergencias





Conservación de Carreteras

→ Modificado
→ Ejercido

Feb

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2023
Francisc VILLA

Atención a obras de Emergencias Caminos Rurales y Alimentadores 2023



Caminos Rurales y Alimentadores

Estado	Asignado	Contratado	Ejercido al 31 de Mayo	Economías	Avance Financiero % *	
	434.1	360.1	115.2	73.9	32.0%	
Oaxaca	431.2	357.2	112.3	73.9	31.4%	
Chiapas	2.9	2.9	2.9	-	100.0%	

^{* %} Corresponde al monto ejercido entre el monto contratado

Avance financiero global (30.7%)

31.4%

100.0%



Subsecretaría de Infraestructura Licitaciones con PEF 2023





Del PEF 2023 (56,537.3 mdp), se licitó el 36.5% (20,627.6 mdp).



El 58.5% del PEF (33,060.1 mdp) corresponde a APP's, PPS's, cabeceras municipales, convenios de reasignación, plurianualidades, revalidaciones, adeudos, gastos de operación, etc.



El 5.0% (2,849.6 mdp) del PEF autorizado modificado, se tiene como recurso disponible o por licitar.

Licitación Pública Nacional

653 licitaciones 19,883.8 mdp 96.4%

Invitación a 3 personas

148 licitaciones 740.9 mdp 3.6%

802 licitaciones 20,627.6 mdp

Adjudicación Directa

1 licitaciones

3.0 mdp 0.0%

Licitaciones de obra 512 / 19,085.8 mdp

Adjudicadas: 427 / 15,670.8 mdp

En proceso: 85 / 3,415.0 mdp

Licitaciones de servicios 290 / 1,541.8 mdp


Adjudicadas: 204/1,083.9 mdp

En proceso: 86 / 457.9 mdp



PEF 2023 (corte al 31 de mayo) % de avance ejercido por Centro SICT







La inversión de los 31 CSICT es de 49,390.5 mdp, se ejercieron 16,054.9 mdp.



12 Centros SICT están por arriba del avance promedio (32.5%).




19 Centros SICT están por abajo del avance promedio.





PEF 2023 (corte al 31 de mayo) % de avance ejercido por Programa Presupuestal







La inversión de los Programas Presupuestales es de 56,537.3 mdp, se ejercieron 18,677.2 mdp



3 Programas están por arriba del promedio (33.0%)



9 Programas están por abajo del promedio







Anexo: Reporte de Comprometido vs Disponible (mdp)





Subsecretaría de Infraestructura

Registro Dirección General o Área SHCP	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Contratado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
TOTAL (MDP)	61,659.7	56,537.2	49,499.5	44,101.8	5,397.7	4,188.2	2,849.6	
Dirección General de Carreteras	26,379.6	26,934.9	23,111.9	19,998.2	3,113.6	1,933.9	1,889.1	
Carreteras Federales	18,150.2	18,097.3	16,247.7	15,502.6	745.1	919.3	930.2	
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	8,837.7	6,864.1	4,495.6	2,368.5	1,014.6	958.9	
Dirección General Conservación de Carreteras	16,312.6	16,272.5	14,970.8	13,546.3	1,424.5	1,220.9	80.8	
Conservación de Carreteras Federales	9,000.0	8,959.9	7,658.3	6,233.8	1,424.4	1,220.9	80.8	
Asociación Pública Privada	7,312.6	7,312.6	7,312.6	7,312.5	0.1	-	=	
Dirección General de Desarrollo Carretero	6,783.9	7,148.5	6,792.2	6,785.3	6.9		356.4	
Dirección General de Servicios Técnicos	309.2	349.2	297.5	285.5	12.1	37.2	14.5	
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	4,327.1	3,486.4	840.6	996.1	508.8	





Dirección General de Carreteras Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por comprometer)	Observaciones
	TOTAL (MDP)	18,150.2	18,097.3	15,502.6	745.1	919.3	930.2	
BAJA CAL	LIFORNIA	477.0	477.0	378.9	3.6	79.2	15.3	
20096220002	Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600	477.0	397.0	378.9	3.6	0.0	14.5	12.8 mdp Economía
19096220001	Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas	0.0	80.0	0.0	0.0	79.2	0.8	Se contratará en la primera quincena de junio
BAJA CAL	LIFORNIA SUR	329.0	329.0	324.1	4.9			
22096230002	Vizcaíno - Guerrero Negro	329.0	180.5	175.6	4.9	-	-	
	Vizcaíno - Guerrero Negro (Reasignación al Gob. Del Edo)	-	148.5	148.5	-	-	-	Convenio de reasignación
CHIAPAS		140.0	714.0	151.5	156.4	406.1		
11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	140.0	714.0	151.5	156.4	406.1	-	Apertura: 16-jun-2023 Se estima quede comprometido en la primera quincena de julio de 2023.
GUERRER	20	2,904.1	2,902.1	2,374.7	33.7	270.0	223.7	
8096320020	Acapulco-Zihuatanejo	200.0	198.0	161.3	3.1	-	33.6	En revisión por las partes Se estima quede comprometido en junio de 2023. Anothero Olivia 2007.
22096320001	Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax.	2,704.1	2,704.1	2,213.4	30.6	270.0	190.1	Apertura: 01-jun-2023 Se estima quede comprometido en la primera quincena de julio de 2023.
HIDALGO		1,109.0	1,109.0	1,084.3	24.7	-		
12096330030	Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	809.0	809.0	788.9	20.1	-	-	
20096330001	Pachuca - Huejutla, tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán	300.0	300.0	295.3	4.7	-	-	
OAXACA		1,258.6	1,258.6	1,068.5	20.3		169.8	
5096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	1,258.6	1,258.6	1,068.5	20.3	-	169.8	En revisión del Proyecto por la DGC Costo previsto de trincheras 352 mdp Se estima quede comprometido en julio de 2023.
QUINTAN	A ROO	5,508.0	5,508.0	5,192.1	315.9			
22096430001	Puente Vehicular Nichupté	4,430.0	4,430.0	4,196.2	233.8	-	-	
22096430002	Conexión entre Av. Huayacán - Carretera Federal MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez. Av. Chac Mool	177.8	177.8	176.2	1.6	-	-	
22096430003	Rehabilitación de la Carr. MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez, Tr. Boulevard Colosio	736.6	736.6	668.4	68.2	-	-	
22092100004	Entronque Aeropuerto Cancún	163.6	163.6	151.2	12.4	-	-	
SAN LUIS	POTOSÍ	3,142.2	3,142.2	3,106.7	22.1		13.4	
17096440002	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	3,142.2	3,142.2	3,106.7	22.1	-	13.4	
TABASCO		350.0	350.0	319.4			30.6	
13096470001	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa	350.0	350.0	319.4	-	-	30.6	23.2 mdp Economía 7.4mdp ajuste de costos
VERACRU	IZ .	1,145.0	1,145.0	1,001.0	27.0	103.5	13.5	
11096500018	Ozuluama-Tampico	667.7	667.7	563.8	27.0	65.0	11.9	ajuste de costos
22096500001	Libramiento Sayula	477.3	477.3	437.2	-	38.5	1.6	ajuste de costos



Dirección General de Carreteras Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por comprometer)	Observaciones
Programa	de Estudios y Proyectos de Carreteras Federales	500.0	500.0	245.6	136.5	60.5	57.4	57.4 mdp se estima comprometer en su totalidad en el mes de junio
Programa	de Derecho de Vía de Carreteras Federales	1,287.3	662.4	255.9			406.5	64.4 mdp Transferencias en elaboración y/o trámite 342.1 mdp pagos pendientes





Dirección General de Carreteras Programa de Caminos Rurales y Alimentadores

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	8,229.4	8,837.7	4,495.6	2,368.5	1,014.6	958.9	
DURANG	GO	605.0	466.3	323.8	2.5		140.0	
22096300001	Camino Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin	605.0	274.0	272.0	2.0	-	-	-
5096300002	Los Herrera - Tamazula.	-	52.3	51.7	0.6		-	
23096300001	Camino Durango - La Flor - San Bernardino de Milpillas Chico - San Francisco de Lajas. Tramo del Km. 112+400 al Km. 146+260	-	140.0	-	-		140.0	140.0 mdp Próximo a licitarse en el mes de Junio, autorizando el proyecto ejecutivo
GUERRE		-	123.1	101.2	21.9		-	
22096320002	Construcción del Puente Vehicular y Accesos en el Km. 71+220 de la Carretera Tlapa - Marquelia	-	113.0	100.2	12.8		-	
10096320017	Ayutla-Acatepec,Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo	-	10.1	1.0	9.1		-	
NAYARI		-	146.3	46.3	-	100.0	-	
22096380001	Camino Ramal a Huajimic.	-	100.0	-	-	100.0	-	En proceso de Licitación
19096380001	Camino Presa del Cajón - Carretones - Aserradero de las Palas - Guadalupe Ocotán	-	15.1	15.1	-		-	
20096380001	Eje Interestatal (Tepic - Aguascalientes), tramo: Carretones - Mesa de Pajaritos - Camotlán		31.2	31.2	-		-	
OAXACA			34.9	0.2	34.7		-	
16096400004	Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000	-	0.2	0.2	-		-	
21096400012	Camino Marinero - Malucano - Rio Potrero, Tramo Marinero - Malucano Subtramo del Km 1+180 al Km 4+760	-	0.6	-	0.6		-	
20096400002	Camino E.C. (Sn P Amuzgos - Cacahuatepec) - Sn Antonio Ocotlán Incluye Ramal a Sn Pedro Amuzgos y Sn Martín Amuzgos (Edo Oax) - Gpe Victoria (Edo Gro)	-	34.1	-	34.1		-	
PUEBLA		-	37.1			37.1	-	
23096410002	Construcción del Puente Vehicular "Los Ladrillos"	-	7.9	-	-	7.9	-	En proceso de Licitación
23096410001	Construcción del Puente Vehicular Juan Manuel Rodríguez Rodríguez	-	29.2	-	-	29.2	-	En proceso de Licitación
SINALO	A	595.0	926.7	917.0	9.7	-	-	
18096450004	San Juan - Vado Hondo	174.0	174.0	173.1	0.9		-	
22096450001	Camino Vado Hondo - Lim. Edos. Sin/Dgo.	421.0	752.0	743.2	8.8		-	
19096450002	Construcción de Camino Rural San Ignacio - Tayoltita	-	0.7	0.7	0.0		-	
SONARA		-	11.7	11.7			-	
14096460006	Agua Prieta - Bavispe	-	11.7	11.7	-		-	
TABASC	0		4.0	4.0				
20096470001	Puente Quintín Aráuz.	-	4.0	4.0	-		-	
VERACR	UZ		126.3	17.2	23.0	86.0		
20096500002	Camino Minatitlan - Hidalgotitlán	-	97.1	-	11.1	86.0		En proceso de Licitación
20096500001	Camino Zontecomatlán - Xoxocapa - Ilamatlán	-	29.1	17.2	11.9			



Dirección General de Carreteras Programa de Caminos Rurales y Alimentadores

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
Programa d	e Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores	6,629.4	2,971.0	1,739.9	277.1	641.1	312.9	Recursos proximos a licitarse por parte de los Centros SICT a mas tardar el mes de junio
Programa de Alimentado	e Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y res	400.0	440.0	130.3	56.4	93.8	159.6	Se tienen programados los fallos para el finales de mayo Se estima licitar lo restante en el mes de junio
Programa U	0004 (Caminos Rurales y Alimentadores)		3,016.4	1,089.0	1,581.0		346.4	En proceso de formalización los convenios respectivos, se espera formalizarlos en el mes de junio
Obras de En	nergencia en Caminos Rurales y Alimentadores		434.1	115.2	318.9			Se tiene programado el fallo el próximo 31 de mayo
Convenio FC	DNATUR Tren Maya y SICT		100.0		43.3	56.7		Recursos proximos a licitarse por parte de los Centros SICT a mas tardar el mes de mayo



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de Conservación de Carreteras (K032)

Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
SUMA (MDP)	9,000.0	8,959.9	6,233.8	1,424.4	1,220.9	80.8	
OFICINAS CENTRALES (UR 211)	9,000.0	368.8	268.5	2.3	59.0	39.0	
K1501 Rutinaria de Tramos	9,000.0	124.0	23.7	2.3	59.0	39.0	Se espera convocar a prinicipios del próximo mes
K1506 Puntos de Conflicto	-	-	-				
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	244.8	244.8	-	0.0		
AGUASCALIENTES		131.5	104.3	0.2	18.8	8.3	
K1500 Periódica de Tramos	-	63.5	59.0	-	4.4		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	39.8	33.9	0.2	5.8		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	6.6	1.5	0.0	5.1		
K1506 Puntos de Conflicto	-	8.3	-	-	-	8.3	Sigue pendiente en espera definición de proyect
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	5.3	4.9	-	0.3		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	8.1	4.9	0.0	3.2		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-		
BAJA CALIFORNIA		289.2	190.7	36.5	62.0	-	
K1500 Periódica de Tramos	-	57.5	57.4	-	0.1		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	145.7	129.3	6.2	10.1		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	36.3	-	-	36.3		
K1506 Puntos de Conflicto	-	12.5	-	-	12.5		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	4.3	4.0	-	0.3		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	33.0	-	30.3	2.7		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-		
BAJA CALIFORNIA SUR		275.0	217.3	55.4	2.2		
K1500 Periódica de Tramos	-	57.6	10.5	45.2	1.9		
KI501 Rutinaria de Tramos	-	107.0	107.0	-	-		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	66.0	66.0	-	-		
K1506 Puntos de Conflicto	-	6.0	-	5.7	0.3		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	4.6	-	4.5	0.0		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	33.8	33.8	-	-		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección			-				
CAMPECHE	•	188.9	180.9	1.2	6.8	•	
K1500 Periódica de Tramos	-	64.0	64.0	-	-		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	95.6	87.6	1.2	6.8		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	-	-	-	-		
K1506 Puntos de Conflicto	-	-	-	-	-		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes K1532 Señalamiento Horizontal	-	6.0	6.0	-	-		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	23.1	23.1	-	-		
-	•	0.2	0.2	-			
COAHUILA K1500 Periódica de Tramos		335.6 132.5	226.4 87.2	66.6 37.2	42.6 8.1	•	
KISOO Periodica de Tramos KISOI Rutinaria de Tramos	-	132.5 150.2	87.2 109.9	37.2 17.0	23.3		
KISOI RUTINARIA de Tramos KISOS Reconstrucción de Puentes	-	150.2		17.0	23.3		
	-	8.0	4.4				
K1506 Puntos de Conflicto K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	- 11.8	-	-	- 1.3		
K1532 Señalamiento Horizontal	-		2/0	10.6	1.3 9.3		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	34.2	24.9	-	9.5		
COLIMA		119.6	62.6	21.6	35.3		
K1500 Periódica de Tramos		48.4	29.5	7.8	35.3 11.1		
KISOO Periodica de Tramos KISOI Rutinaria de Tramos	-	31.6	29.5 27.6	7.0	4.0		
KISOS Reconstrucción de Puentes	-	9.0	27.6 5.5	- 7 <i>5</i>	0.0		
	-		5.5	3.5			
K1506 Puntos de Conflicto K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	19.0	-	-	19.0		
	-	5.7	-	5.0	0.7		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	5.9	-	5.3	0.5		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-						
CHIAPAS	-	379.8	136.1	192.3	51.3	-	



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de Conservación de Carreteras (K032)

	Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
K1500 Peri	ódica de Tramos	_	143.7	0.8	134.7	8.2		
	naria de Tramos	_	154.2	134.9	11.9	7.4		
	onstrucción de Puentes	_	26.0	-	-	26.0		
	tos de Conflicto	_	19.5	_	19.2	0.3		
	ervación Periódica y Rutinaria de Puentes		8.4	-	0.1	8.4		
K1532 Seña	alamiento Horizontal	_	27.7	0.4	26.2	1.1		
	alamiento Vertical y Barrera de Protección		0.2	-	0.2	-		
	CHIHUAHUA		514.9	181.1	18.0	291.8	24.0	
K1500 Peri	ódica de Tramos		188.4	3.0	2.1	183.2		
K1501 Rutir	naria de Tramos	-	206.2	178.1	13.3	14.9		
K1505 Reco	onstrucción de Puentes		46.0	-	-	46.0		
K1506 Pun	tos de Conflicto		24.0	-	-		24.0	En espera de que nos envien Convocatoria
	ervación Periódica y Rutinaria de Puentes		11.6	-	-	11.6		
	alamiento Horizontal	_	38.8	_	2.6	36.2		
K1533 Seña	lamiento Vertical y Barrera de Protección		-	-	-			
	DURANGO		387.1	348.0	23.0	16.1		
K1500 Peri	ódica de Tramos		165.5	159.5	6.0	-		
	naria de Tramos		163.3	147.8	6.2	9.2		
	onstrucción de Puentes	_	17.0	15.9	-	1.1		
	tos de Conflicto		5.0	-	4.5	0.5		
	ervación Periódica y Rutinaria de Puentes		12.6	12.4	-	0.2		
	alamiento Horizontal	_	23.7	12.3	6.2	5.2		
	lamiento Vertical y Barrera de Protección		-	-	-	-		
	GUANAJUATO		162.8	135.9	17.9	9.0		
K1500 Peri	ódica de Tramos		59.3	56.9	2.4	0.0		
	naria de Tramos	_	77.7	66.7	4.3	6.8		
	onstrucción de Puentes	_	7.1	0.0	7.0	0.1		
	tos de Conflicto		-	-	-	-		
	ervación Periódica y Rutinaria de Puentes	_	4.7	_	4.3	0.5		
	alamiento Horizontal	_	13.9	12.3	0.0	1.6		
	alamiento Vertical y Barrera de Protección	_	-	-	-	-		
	GUERRERO		361.0	299.9	36.2	24.9		
K1500 Peri	ódica de Tramos		117.9	107.9	3.5	6.5		
	naria de Tramos	_	141.2	104.3	30.8	6.1		
	onstrucción de Puentes	_	67.0	58.2	0.1	8.8		
	tos de Conflicto		2.2	0.1	1.8	0.2		
	ervación Periódica y Rutinaria de Puentes	_	11.1	9.9	-	1.1		
	alamiento Horizontal		21.6	19.4		2.2		
	alamiento Vertical y Barrera de Protección		21.0	15.4		-		
	HIDALGO		173.0	158.5	11.0	3.5		
K1500 Peri	ódica de Tramos		84.3	78.2	3.9	2.3		
	naria de Tramos	_	73.4	66.6	6.8	-		
	onstrucción de Puentes			-	-			
	tos de Conflicto							
	ervación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	5.3	4.7	-	0.7		
	alamiento Horizontal	_	9.9	9.0	0.3	0.6		
	alamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-		
	JALISCO		451.5	381.2	49.8	20.4		
K1500 Peri	ódica de Tramos		174.1	168.9	2.9	2.4		
	naria de Tramos	-	175.7	170.8	7.7	3.3		
	onstrucción de Puentes	-	40.3	40.3	-	-		
	tos de Conflicto	-	20.1	-	1.6	12.5		
	ervación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	13.1	-	12.9	0.2		
	alamiento Horizontal	-	28.2	1.2	24.8	2.1		
	alamiento Vertical y Barrera de Protección	_	-	1.2	24.0	Z.1 -		
	ESTADO DE MÉXICO		249.5	225.2	18.9	5.4		
			_ 13.0		.5.5			



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de Conservación de Carreteras (K032)

Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
K1500 Periódica de Tramos	-	113.4	112.2	1.2	-		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	84.8	78.8	3.8	2.3		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	12.0	11.5	-	0.5		
K1506 Puntos de Conflicto	-	14.5	-	13.8	0.7		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	14.1	13.1	-	1.0		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	10.7	9.7	-	1.0		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-		
MICHOACÁN		459.5	369.4	24.3	65.9		
K1500 Periódica de Tramos	-	119.3	105.0	0.1	14.2		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	181.6	172.1	2.5	7.0		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	90.0	48.5	1.9	39.6		
K1506 Puntos de Conflicto	-	22.2	-	19.1	3.1		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	14.3	14.0	0.1	0.2		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	31.7	29.4	0.6	1.8		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección		0.4	0.4	0.0			
MORELOS	•	101.9	82.6	3.7	15.7	-	
K1500 Periódica de Tramos	-	50.3	44.2	2.5	3.6		
K1501 Rutinaria de Tramos K1505 Reconstrucción de Puentes	-	34.2	31.2	0.7	2.4		
KI506 Puntos de Conflicto	-	8.0	-	-	8.0		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	4.0	2.7	0.2	1.1		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	5.4	4.5	0.3	0.6		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	5.4	4.5	0.5	0.0		
NAYARIT		166.1	115.7	37.2	13.2		
K1500 Periódica de Tramos		57.0	55.2	0.1	1.7		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	65.2	59.6	2.4	3.2		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	26.8	0.8	26.0	0.0		
K1506 Puntos de Conflicto	_	3.6			3.6		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	2.8	-	0.0	2.8		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	10.7	0.1	8.7	1.9		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección		-	-	-			
NUEVO LEÓN		219.9	195.3	14.9	9.7		
K1500 Periódica de Tramos	-	70.6	67.4	1.6	1.5		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	80.3	72.4	1.7	6.2		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	32.0	31.2	0.1	0.7		
KI506 Puntos de Conflicto	-	10.7	-	9.8	0.9		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	7.8	5.7	1.6	0.5		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	18.6	18.6	-	-		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-		
OAXACA	-	518.7	265.0	214.1	39.7	-	
K1500 Periódica de Tramos	-	209.6	16.3	167.1	26.3		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	233.4	233.4	-	-		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	21.2	14.1	0.1	7.1		
K1506 Puntos de Conflicto	-	-	-	-	-		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	15.2	0.1	14.1	1.1		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	39.3	1.2	32.9	5.2		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	107.0	180.1		10.5		
PUEBLA K1500 Periódica de Tramos	•	197.0 75.8	74.5	6.3	10.6	-	
KI500 Periodica de Tramos KI501 Rutinaria de Tramos	-	75.8 83.8	74.5 77.1	- 1.8	1.4 4.9		
KISOT Rutinaria de Tramos KISOS Reconstrucción de Puentes	-	83.8 7.0	6.1	1.0	0.9		
KI506 Puntos de Conflicto	-	6.0	-	4.5	1.5		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	6.0 7.9	- 7.5	+.3 -	0.4		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	16.5	7.5 14.9	-	1.6		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	_	-	-	_	-		
QUERÉTARO		162.6	52.8	88.4	21.4		
		102.10	32.0	30.4	207		



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de Conservación de Carreteras (K032)

Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
K1500 Periódica de Tramos	-	67.2	12.3	39.2	15.7		
KI501 Rutinaria de Tramos	-	52.7	28.2	24.5	-		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	26.0	12.2	12.0	1.7		
K1506 Puntos de Conflicto	-	4.0	-	-	4.0		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	6.0	-	6.0	-		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	6.7	-	6.7	-		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-		
QUINTANA ROO		123.0	98.1	0.6	24.3		
K1500 Periódica de Tramos	-	50.9	28.1	0.6	22.3		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	56.5	54.7	0.0	1.8		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	-	-	-	-		
KI506 Puntos de Conflicto	-	-	-	-	-		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	1.2	1.2	-	-		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	14.4	14.2	-	0.2		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-		
SAN LUIS POTOSÍ		256.5	214.5	8.7	33.2		
KI500 Periódica de Tramos	-	70.4	64.7	-	5.7		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	123.4	98.7	1.2	23.5		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	18.7	18.6	0.2	0.0		
K1506 Puntos de Conflicto	-	7.5	-	7.3	0.2		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	13.3	11.1	-	2.1		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	23.1	21.4	-	1.7		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-		
SINALOA		259.2	204.8	1.3	53.1		
K1500 Periódica de Tramos	-	130.2	92.7	-	37.6		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	100.5	89.0	0.3	11.1		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	-	-	-	-		
K1506 Puntos de Conflicto	-	-	-	-	-		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	7.8	6.9	-	0.9		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	20.5	16.3	0.7	3.5		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	0.2	-	0.2	-		
SONORA		313.3	274.5	34.4	4.4		
K1500 Periódica de Tramos	-	125.7	113.2	12.5	-		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	126.8	114.6	10.5	1.7		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	22.0	22.0	-	-		
K1506 Puntos de Conflicto	-	-	-	-	-		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	12.1	-	11.5	0.6		
K1532 Señalamiento Horizontal		26.8	24.6	-	2.1		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección		-	-	-			
TABASCO		170.6	132.1	17.2	21.3		
K1500 Periódica de Tramos	-	55.1	51.5	-	3.6		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	55.0	47.7	0.5	6.8		
K1505 Reconstrucción de Puentes		25.5	21.0	-	4.5		
K1506 Puntos de Conflicto		13.5	-	11.1	2.4		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	9.6	-	5.6	4.0		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	11.9	11.9	-	-		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-		
TAMAULIPAS		330.7	280.1	13.8	36.8		
K1500 Periódica de Tramos	-	71.2	67.4	-	3.8		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	158.7	139.7	1.4	17.6		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	40.5	38.6	0.3	1.6		
K1506 Puntos de Conflicto		12.0	-	-	12.0		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	12.6	-	11.8	0.7		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	35.8	34.4	0.3	1.1		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-		
TLAXCALA		140.4	112.0	13.9	14.5		



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de Conservación de Carreteras (K032)

Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
K1500 Periódica de Tramos	_	56.6	56.1	_	0.5		
K1501 Rutinaria de Tramos	•	45.4	30.0	5.9	9.6		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	19.0	18.7	5.5	0.3		
K1506 Puntos de Conflicto	-	3.0	10.7	•	3.0		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	9.0	-	8.0	1.0		
K1532 Señalamiento Horizontal		7.3	7.1	-	0.2		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección		7.5	7.1	_	0.2		
VERACRUZ		564.7	220.4	246.0	98.3		
K1500 Periódica de Tramos		233.6	32.9	144.4	56.3		
K1501 Rutinaria de Tramos		206.0	182.7	16.1	7.3		
K1505 Reconstrucción de Puentes	_	60.5	3.5	52.0	5.0		
K1506 Puntos de Conflicto	-	20.0			20.0		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes		13.1	0.9	11.2	1.0		
K1532 Señalamiento Horizontal		30.8	0.4	22.2	8.2		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	0.5	-	-	0.5		
YUCATÁN		220.0	185.6	1.8	32.6		
K1500 Periódica de Tramos	-	57.8	55.3	-	2.5		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	120.0	111.6	-	8.4		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	20.0	-	-	20.0		
K1506 Puntos de Conflicto	-	-	-	-	-		
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	0.7	0.6	0.0	0.1		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	21.5	18.1	1.7	1.6		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-		
ZACATECAS		367.5	134.1	147.2	76.8	9.4	
K1500 Periódica de Tramos	-	161.4	-	109.0	52.5		
K1501 Rutinaria de Tramos	-	158.7	134.1	3.4	21.2		
K1505 Reconstrucción de Puentes	-	-	-	-	-		
K1506 Puntos de Conflicto	-	9.4	-	-	0.0	9.4	En espera de que nos envien Convocatoria
K1531 Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	-	6.4	-	5.8	0.5		
K1532 Señalamiento Horizontal	-	31.5	-	29.0	2.6		
K1533 Señalamiento Vertical y Barrera de Protección	-	-	-	-	-		



Dirección General de Desarrollo Carretero Programa Presupuestal G003 y K048

Registro SHCP	Obra o Proyecto	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	6,783.9	7,148.5	6,785.3	6.9	-	356.4	
G00	3 PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	6,648.2	6,648.2	6,641.3	6.9			
CHS	Tapachula-Talisman	409.5	409.5	409.5	-	-	-	
GTO	Irapuato-La Piedad	411.7	411.7	411.7	-	-	-	
GTO	Querétaro-Irapuato	-	1,399.4	1,399.4	-	-	-	
MICH	Nueva Italia Nueva Italia - Apatzingán	203.6	203.6	203.6	-	-	-	
OAX	Autopista Mitla-Tehuantepec	2,646.7	2,646.7	2,646.7	-	-	-	
PUE	Nuevo Necaxa - Avila Camacho	888.7	888.7	881.8	6.9	-	-	
QRO	Querétaro-Irapuato	1,399.4	-	-	-	-	-	
SLP	Rio Verde-Ciudad Valles	688.5	688.5	688.5	-	-	-	
G00	3 ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA	135.7	135.7	135.7		-		
PUE	APP Libramiento de la carretera La Galarza-Amatitlanes	135.7	135.7	135.7	-	-	-	
К04	8 LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA		364.7	8.3			356.4	
22092140001	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	-	1.2	1.1	-	-	0.1	Recursos que se ejercerar de manera periodica conforme al pago del mismo.
22092140001	Servicios bancarios y financieros	-	7.5	7.2	-	-	0.3	Recursos que se ejercerar de manera periodica conforme al pago del mismo.
22092140001	Otros impuestos y derechos	-	0.0	0.0	-	-	-	
22092140001	Servicios para la liberacion de derechos de via	-	356.0	-	-	-	356.0	70.45 MDP se tiene en tramite de transferencia al K033, 110.48 MDP se tiene en tramite de transferencia para el pago de sentacias por Autopista La Pera Cuautla. 175.06 MDP se tiene tendientes para otros pagos que no se han definido



Dirección General de Servicios Técnicos Programa Presupuestal K028

Montos por Comprometer

Registro SHCP	Obra o Proyecto	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	309.2	349.2	285.5	12.1	37.2	14.5	
K028	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	309.2	349.2	285.5	12.1	37.2	14.5	
22092120001	Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2023, a través de su auscultación	94.5	134.5	82.9	5.8	37.2	8.6	El viernes 9 de junio se darán los fallos de las licitaciones en proceso a las que corresponden los 37.2 mdp Para los recurso por licitar, se tiene programada la publicacion de la convocatoria el 6 de junio de 2023
22092120002	Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2023.	39.3	39.3	34.0	1.5	-	3.7	Para los recurso por licitar, se tiene programada la publicacion de la convocatoria el 6 de junio de 2023
22092120003	Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la RCF en 2023	67.9	67.9	65.7	-	-	2.2	Para los recurso por licitar, se tiene programada la publicacion de la convocatoria el 6 de junio de 2023
22092120004	Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera a cargo de la SICT, en el año 2023	107.6	107.6	102.9	4.7	-	-	



Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal Programa Presupuestal K040 y K041 Montos por Comprometer en obras (Cifras SICOP)

Registro SHCP	Obra o Proyecto	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	11,874.4	5,832.0	3,486.4	840.6	996.1	508.8	
TREN IN	NTERURBANO MEXICO TOLUCA	7,000.0	957.6	953.5		4.1		
13093110008 Tr	en Interurbano Mexico Toluca SICT	7,000.0	7.6	3.5	-	4.1	-	Los recursos del proyecto se consideran para el pago de servicios de energía eléctrica de las estaciones.
13093110008 Co	onvenio de Reasignación CDMX	-	950.0	950.0		-	-	
SUBURI	BANO RAMAL LECHERIA AIFA	1,250.0	2,650.0	490.8	840.6	928.2	390.3	
20093110004 Lil	beracion De Derecho De Vía	-	298.0	178.5		119.5	-	En el proyecto del Tren Suburbano AIFA, se tienen recursos comprometidos en SICOP por 486.8 mdp, asimismo, se cuenta con recursos contratados por 844.7 mdp, que por movimientos presupuestales no han sido capturados en SICOP, de los cuales
20093110004 Ol	bras Civiles y Servicios (Supervisión, Estudios y Proyectos)	1,250.0	2,141.8	312.3	840.6	598.6	390.3	473.22 mdp corresponden a los contratos del 2023 y 371.5 mdp a pagos de contratos plurianuales. En proceso de licitación se consideran 928.2 mdp para la construcción de 4 pasos vehiculares, trabajos de reubicación y
20093110004 M	aterial De Via	-	210.1	-		210.1	-	reconfiguración del acueducto los Reyes Ecatepec, adquisición de materiales y Liberación del Derecho de Vía. Se cuenta con 390.3 mdp, programados para licitar en el mes de junio, para la construcción de 8 puentes peatonales.
SIT CHA	ALCO SANTA MARTHA	3,624.4	2,224.4	2,042.1		63.8	118.5	
21093110007 Di	irección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal	3,624.4	118.5	-	-	-	118.5	118.5 mdp son economías.
21093110007 Ce	entro SICT Estado de México	-	1,400.0	1,336.2	-	63.8	-	Recursos a cargo del Centro SICT del Estado de México, de los cuales 63.8 mdp en proceso de Licitación
21093110007 Co	onvenio de Reasignación CDMX	-	705.9	705.9	-	-	-	705.9 mdp fueron reasignados la Gobierno de la Ciudad de México para la ejecución del proyecto.