



## Características de la obra:

• El proyecto consiste en la Construcción de vialidad de acceso de 2.4 km de longitud, a 4 carriles de circulación, construcción de 1 puente, 2 Pasos Inferiores Vehiculares, 1 Viaducto y la remoción de la infraestructura ferroviaria.

## **CONSTRUCCIÓN DE 1.9 KM**

MONTO Y META TOTAL	108.0 MDP	2.4 km
EJERCICIO FONADIN	ASIGNACIÓN ( mdp )	META ( km - estructura )
2020	0.0	0.0
2021	36.7	0.5
2022	71.3	1.9

Avance Global al 28 de febrero de 2022		
Avance físico (%):	36.8	
Avance financiero (%):	38.9	

## Estrategia de construcción:

- Se cuenta con 108.0 mdp del FONADIN, para la construcción de la vialidad de 2.4 km, mismos que se ejecutarán del 01 de julio de 2021 al 16 de junio de 2022.
- Esta obra se licitó mediante dos contratos, comprometiéndose al 100% los recursos autorizados.
- Tramo del km 5+000 al km 5+780, obra en proceso, con avance del 58.1%, se prevé concluir en septiembre 2022.



• Tramo del km 5+780 al km 7+413, obra en proceso, con avance del 26.3%, se prevé concluir en septiembre 2022.

## **Beneficios:**

- Mejorará la percepción urbana de los visitantes en la zona.
- Tendrá un impacto directo en la experiencia que se ofrezca a usuarios del cruce internacional, y plantea la posibilidad de desarrollar actividades alternas para atraer mayor número de turistas, incentivar el consumo de la oferta comercial.
- Genera derrama económica, empleo y fuentes de ingreso adicionales para la población local.
- Empleos: 192 Directos y 768 Indirectos.