
GRO/ OAX. Carretera en Zona Amuzgos





Características de la obra:

 Esta ubicada en los municipios de San Juan Cacahuatepec (Oaxaca) y Xochistlahuaca (Guerrero), cuenta con una longitud total de 39.0 km.

MODERNIZACIÓN DE 39.0 KM DE CAMINO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE 100 METROS.				
MONTO Y META TOTAL		310.0 MDP	39.0 KM	
EJERCICIO FISCAL		ASIGNACIÓN (mdp)	META (km)	
2021	Modernización a cargo del Gob. del Edo.		1.3	
	PEF	166.4	16.0 (incluye puente)	
	Plurianualidad	38.2	21.7	
2022	Plurianualidad	95.3	21.7	
	PEF	4.7	Trabajos complementarios	
	Adicional	5.4*		

^{*} No dispone de suficiencia.

Avance Global al 28 de febrero de 2022				
Avance físico:	61.8 %			
Avance financiero:	65.9 %			
Elementos TELAS				
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	100.0 %			
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente (20096400002)			
Legal (Derecho de Vía)	100.0 %			
Ambiental	MIA 100.0 %, CUS 100 % (autorización provisional)			
Social	Sin problema			



 Se contrató de manera plurianual en el estado de Oaxaca 133.5 mdp, con periodo de ejecución del 16 de noviembre de 2021 al 21 de noviembre de 2022.

Beneficios

- Se tendrá un camino pavimentado que unirá a los Estados de Guerrero y Oaxaca.
- La población beneficiada es de 3,737 habitantes de las cabeceras municipales de San Juan Cacahuatepec, Xochistlahuaca y localidades aledañas al camino.
- El tiempo de recorrido se reducirá de 1 hora 20 minutos a 43 minutos.