RAMAL: Ecuandureo – La Piedad



Características de la obra:

- Ampliación de un Tercer Carril en 28,7 km de los 46.5 km que componen la Autopista Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal de las Casas, siendo actualmente una Autopista A2. También se llevarán a cabo adecuaciones en las Rampas de Emergencia y en el Entronque ubicado en San Cristóbal de las Casas.
- En la Autopista Arriaga Ocozocoautla, también A2 de 93 kilómetros, se llevarán a cabo trabajos de adecuación en el entronque Tierra y Libertad y en el kilómetro 72+500.

OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN			
IMPORTE DE OBRA (E-7) (SIN IVA)	864 MDP	28,7 KM	
Hasta 2020	8,1	0.3	
2021	220,1	7,3	
2022	635,8	21.1	
Avances acumulados al 21 de febrero 2022			
Avance físico:	•	29,23% (252,5 MDP) (8,4 KM)	
Avance financiero	26,16% (2	26,16% (226,0 MDP)	



Beneficios:

- Mejorar la conectividad entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.
- Beneficiar a 11,210 veh/día que circulan a menos de 60 km/h en la carretera actual.
- Mejorar el confort y seguridad para los usuarios, agilizando las maniobras de rebase.
- Disminuir el riesgo de accidentes.